



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA



OFÍCIO nº 260/2019/GAB

Campo Novo do Parecis - MT, 24 de Junho de 2019

Para: Excelentíssimo Senhor

Vereador Wagner Tavares da Cunha

Presidente da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis.

Assunto: Resposta ao Requerimento 133/2019, de autoria dos Vereadores Cicero dos Santos Silva e Milton Soares, referente ao Ofício 043/2019 proveniente da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis - MT.

É com grande satisfação que os cumprimentamos e aproveitamos a oportunidade para encaminhar em anexo, resposta da Secretária de Desenvolvimento Econômico e Ambiental.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


RAFAEL MACHADO
Prefeito Municipal

Câmara Municipal Campo Novo do Parecis

Data: 24/06/2019 Hora: 14:58
Espécie: Correspondência Recebida Nº 5368/2019

Assunto: OFÍCIO Nº260/2019/GAB

Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | www.componovodoparecis.mt.gov.br



Campo Novo do Parecis, 18 de Junho de 2019

MEMORANDO Nº: 222/2019

PARA: **Gabinete do Prefeito**

ASSUNTO: **Resposta Requerimento nº 133/2019**

Vimos por meio deste, em resposta a Requerimento nº 133/2019 do Poder Legislativo, de autoria dos nobres Vereadores Cicero dos Santos Silva e Milton Soares, onde Requerem a documentação referente à obra que de construção do barracão que irá abrigar a Feira Municipal:

- 1 – cópia de todas as notas fiscais do contrato;
- 2 – comprovante de pagamento, referente cada nota fiscal;
- 3 – comprovante de todas as medições executadas e pagas, com a devida assinatura do fiscal responsável.

Segue em anexo documentação solicitada.

Pedimos desculpas pela demora na resposta

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



ALEXANDRO MARCELO MARCHI

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente
Portaria 603/2018



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

me
mo
ran
do

MEMORANDO Nº: 033/2019

DEPARTAMENTO: Convênios

PARA: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente

Sr. Alexandro Macelo Marchi

ASSUNTO: Resposta ao Memorando nº 216/2019.

Senhor Secretário,

Em resposta ao Memorando nº 216/2019, que versa sobre informações para atender ao Requerimento nº 133/2019 da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis.

Segue em anexo documentação solicitada.

Sendo o que nos cumpria para o momento.

Campo Novo do Parecis - MT, 17 de Junho de 2019.


LEILA ELIZABETE TIBES MORAES
Diretora do Departamento de Convênios
Portaria 467/2017.

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA ME
 ROD. PR 281 SAIDA P/ DOIS VIZINHOS, 1152
 CEP: 85670-000 - Bairro: PARQUE INDUSTRIAL I
 Município: Salto do Lontra - PR
 E-mail: escrispada@hotmail.com
 Fone: (46) 3538-1314



Número da NFS-e

201800000000078

Data do Serviço

19/09/2018

Código Verificador

dc4d4b7dc

CNPJ / CPF

10.789.288/0001-89

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

7188

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA - PR/PR

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (46) 3538-1177 - 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

19/09/2018

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Campo Novo do Parecis/MT

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço

MATO GROSSO,66-NE - PREFEITURA MUNICIPAL

Cidade

Campo Novo do Parecis

UF

MT

Fone

(65) 3382-3586

CEP

78360-000

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

24.772.287/0001-36

E-mail

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Fone

Inscrição Municipal

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ETAPA 01 - 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATOS DE REPASSE Nº 832617/2016/2016/MAPECAIXA - OPERAÇÃO 1032915-59, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS E A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.
 CONTRATO Nº 24/2018, CEI 51.243.59641/71, ART Nº 2948405, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 13.728.135-8
 BANCO DO BRASIL - AG: 2565-8, CC: 33.000-0, CONSTRUTORA SÃO VALENTIN (CNPJ: 10.789.288/0001-89)
 - VALOR DO SERVIÇO R\$ 6.763,55
 - VALOR DOS MATERIAIS APLICADOS R\$ 10.145,33

CONVENIO Nº 832617/2016
 ORGÃO MAPA
 VISTO: *[Assinatura]*
 Prestação de Contas

VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
16.908,88	5,00	338,18	Sim

Código do Serviço

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS

CIDE		COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Valor do ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN
0,00		0,00		6.763,55		338,18		0,00
Valor Total da NFS-e		16.908,88		Valor Líquido da NFS-e		15.573,08		

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$338,18; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$338,18.
 IR Retido: R\$253,63 ✓
 Retenção Previdência Social: R\$743,99 ✓



Consulta realizada em 19/09/2018 às 09:41:34.

Para consultar a autenticidade acesse: 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal




-----dc4d4b7dc10789288000189-----

Atesto que conferi/recebi o
material/serviço constante
na Nota Fiscal Nº 78.
Campo Novo do Parecis,
19 / 09 / 2018
☐ Material ☒ Serviço


Augusto Enzweiler
Arquiteto Urbanista
CAU A87021-4

RH 17.898.62
CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2942/18
DATA 19/09/2018
DES. ECONÔMICO
R\$ 5.070,26
CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2959
DATA 19/09/2018
DES. ECONÔMICO

PROTOCOLO	
Nº	<u>11568</u>
DATA:	<u>19/09/2018</u> HORA:
ASS.:	


REINALDO SOLIS
TÉCNICO AGRÍCOLA
MATRÍCULA 1485
16. FISC. 24208

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CSV

Construtora & Incorporadora

CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA ME
ROD. PR 281 SAIDA P/ DOIS VIZINHOS, 1152
CEP: 85670-000 - Bairro: PARQUE INDUSTRIAL I
Município: Salto do Lontra - PR
E-mail: escrispada@hotmail.com
Fone: (46) 3538-1314



Número da NFS-e

201800000000078

Data do Serviço

19/09/2018

Código Verificador

dc4d4b7dc

CNPJ / CPF

10.789.288/0001-89

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

7188

Recebi(emos) de

CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

/ /

201800000000078
Número da NFS-e

Competência
19/09/2018


NFS-e
dc4d4b7dc

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 19/09/2018 às 09:41:34.


Para consultar a autenticidade acesse: 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal

Atesto que conferi/recebi o
material/serviço constante
na Nota Fiscal Nº 78.
Campo Novo do Parecis,
19 / 09 / 2018
☐ Material ☒ Serviço


Augusto Enzweiler
Arquiteto e Urbanista
CAU A57021-4

R\$ 17.898,62
CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2972/18
DATA 19/09/2018
DES. Econômico

R\$ 5.070,26
CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2959
DATA 19/09/2018
DES. Econômico.


REINALDO SOLIS
TÉCNICO AGRÍCOLA
MATRÍCULA 1485

fechar X

Loading Image...

Usuário: ELIZABETE TIBES MORAES

CPF:581.71-68

14/06/2019 16:02-n/a Sair do Sistema ☐

Cadastro de Sistema
Programa  Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Pagamento a Favorecido com OBTV](#)**Pagamento a Favorecido com OBTV**

22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Convênio 832617/2016

[Convênio](#)
[Documento de Liquidação](#)
[Detalhes do Pagamento](#)
[Histórico](#)
[Anexos](#)
Dados do Pagamento

Número	5044254	
Data	27/09/2018	
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente	
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 16.908,88	
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 16.908,88	
Total de Tributos Retidos	R\$ 1.335,80	
Total de Contribuições	R\$ 0,00	
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00	
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 15.573,08	

Observação *

PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO CONFORME NF 78

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 16.908,88

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
---------------	----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
CONSTRUÇÃO FEIRA LIVRE MUNICIPAL 1ª ETAPA	CONSTRUÇÃO FEIRA LIVRE 1ª ETAPA	11.898,62	5.010,26	0,00

[Voltar](#)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA MEDIÇÃO - 1ª ETAPA
2ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 08/07/2018 À 20/08/2018

LICITAÇÃO			DADOS DA CONTRATADA				DADOS DA OBRA				
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO 002/2018.		EMPRESA:	CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA -ME		OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL 1ª ETAPA				
TIPO:	MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL		CNPJ:	10.789.288/0001-89		CONTRATO:	24/2018.				
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL		REPRESENTANTE:	IOLMAR RAVANELLI - RG: 6.234.763-5 SSP/PR CPF: 900.808.319-15		ENDEREÇO:	AVENIDA MATO GROSSO, N° 1208NE, BAIRRO CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, CEP 78.360-000.				
DATA:	02 DE ABRIL DE 2018.		RESP. TÉCNICO:	IOLMAR RAVANELLI ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR095673/D		VALOR CONTRATO	R\$ 346.387,91				
ITEM	SERVIÇO	UN	PREÇO REFERENCIAL				MEDIÇÃO				
			QUANT.	PREÇO UN.	VALOR C/ BDI	VALOR SERVIÇO	ACUMULADO		2ª MEDIÇÃO		
							%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	MP	3,12	R\$ 317,68	R\$ 407,74	R\$ 1.272,14	100%	R\$ 1.272,14	0%	R\$ -	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00	R\$ 2.013,95	R\$ 2.584,90	R\$ 2.584,90	50%	R\$ 1.292,45	25%	R\$ 646,23	
1.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00	R\$ 1.247,83	R\$ 1.601,58	R\$ 1.601,58	100%	R\$ 1.601,58	0%	R\$ -	
1.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	R\$ 1.247,83	R\$ 1.601,58	R\$ 1.601,58	100%	R\$ 1.601,58	0%	R\$ -	
1.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	MP	12,00	R\$ 250,00	R\$ 320,87	R\$ 3.850,44	100%	R\$ 3.850,44	0%	R\$ -	
TOTAL: SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 9.309,06		R\$ 8.016,61		R\$ 646,23	
2	MOVIMENTO DE TERRA	MP	35,33	R\$ 54,59	R\$ 70,06	R\$ 2.475,21	100%	R\$ 2.475,21	0%	R\$ -	
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	MP	14,13	R\$ 4,55	R\$ 5,83	R\$ 82,37	100%	R\$ 82,37	0%	R\$ -	
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	MP	14,13	R\$ 4,55	R\$ 5,83	R\$ 82,37	100%	R\$ 82,37	0%	R\$ -	
TOTAL: MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 2.557,58		R\$ 2.557,58		R\$ -	
3	FUNDAÇÃO										
	TUBULÃO										
3.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	MP	60,92	R\$ 281,00	R\$ 360,66	R\$ 21.971,40	51%	R\$ 11.205,41	0%	R\$ -	
3.2	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	MP	60,92	R\$ 50,00	R\$ 64,17	R\$ 3.909,23	51%	R\$ 1.993,71	0%	R\$ -	
3.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	186,10	R\$ 10,77	R\$ 13,82	R\$ 2.571,90	100%	R\$ 2.571,90	0%	R\$ -	
3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,70	R\$ 8,42	R\$ 10,80	R\$ 115,56	100%	R\$ 115,56	0%	R\$ -	
3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	724,10	R\$ 7,03	R\$ 9,02	R\$ 6.531,38	100%	R\$ 6.531,38	0%	R\$ -	
3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	157,70	R\$ 5,63	R\$ 7,22	R\$ 1.138,59	100%	R\$ 1.138,59	0%	R\$ -	
3.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,00	R\$ 11,73	R\$ 15,05	R\$ 285,95	100%	R\$ 285,95	0%	R\$ -	
TOTAL: FUNDAÇÃO						R\$ 36.524,01		R\$ 23.842,51		R\$ -	
4	ESTRUTURA										
	PILAR										
4.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	MP	9,74	R\$ 283,15	R\$ 363,42	R\$ 3.539,71	80%	R\$ 2.831,76	80%	R\$ 2.831,76	
4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	MP	113,42	R\$ 60,00	R\$ 77,01	R\$ 8.734,47	80%	R\$ 6.987,58	80%	R\$ 6.987,58	
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	64,40	R\$ 8,83	R\$ 11,33	R\$ 729,65	80%	R\$ 583,72	80%	R\$ 583,72	
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	609,10	R\$ 5,82	R\$ 7,46	R\$ 4.543,87	80%	R\$ 3.635,09	80%	R\$ 3.635,09	
4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	170,80	R\$ 12,69	R\$ 16,28	R\$ 2.780,62	80%	R\$ 2.224,50	80%	R\$ 2.224,50	
TOTAL: ESTRUTURA						R\$ 20.328,33		R\$ 16.262,66		R\$ 16.262,66	
5	COBERTURAS										
5.1	COBERTURA COM TELHA AUTOPORTANTES INCLUSO PINTURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MP	1.093,40	R\$ 210,00	R\$ 253,95	R\$ 277.668,93	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
TOTAL: COBERTURAS						R\$ 277.668,93		R\$ -		R\$ -	
SUBTOTAL DA OBRA (COM BDI DE 28,35%)						R\$ 346.387,91		R\$ 50.679,36		R\$ 16.908,88	
TOTAL GERAL						R\$ 346.387,91	15%	R\$ 50.679,36	5%	R\$ 16.908,88	
VALOR DA 2ª MEDIÇÃO R\$16.908,88 (DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)											
CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, 20 DE AGOSTO DE 2018.											

VALOR DA 2ª MEDIÇÃO R\$16.908,88 (DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, 20 DE AGOSTO DE 2018.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  AUGUSTO ENZWEILER
ARQUITETO CAD - A57023-4

VISTOS:  ALVARO JOSÉ BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 IOLMAR RAVANELLI
ENG. RESP. PELA EXECUÇÃO - CREA PR95673/D

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA ME
 ROD. PR 281 SAIDA P/ DOIS VIZINHOS, 1152
 CEP: 85670-000 - Bairro: PARQUE INDUSTRIAL I
 Município: Salto do Lontra - PR
 E-mail: escrispada@hotmail.com
 Fone: (46) 3538-1314



Número da NFS-e

201800000000062

Data do Serviço

06/08/2018

Código Verificador

5b45feaf0

CNPJ / CPF

10.789.288/0001-89

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

7188

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA - PR/PR

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (46) 3538-1177 - 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

06/08/2018

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Campo Novo do Parecis/MT

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço

MATO GROSSO, 66-NE - PREFEITURA MUNICIPAL

Cidade

Campo Novo do Parecis

UF

MT

Fone

(65) 3382-3586

CEP

78360-000

Bairro

CF

CNPJ

24.772.287/0001-36

E-mail

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Município de Prestação do Serviço

Campo Novo do Parecis/MT

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ETAPA 01 - 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATOS DE RÉPASSE Nº 832617/2016/2016/MAPI/CAIXA - OPERAÇÃO 1032915-59, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS E A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONTRATO Nº 24/2018, CEI 51.243.59641/71, ART Nº 2948405, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 13.728.135-8

BANCO DO BRASIL - AG: 2565-8, CC: 33.000-0, CONSTRUTORA SÃO VALENTIN (CNPJ: 10.789.288/0001-89)

- VALOR DO SERVIÇO R\$ 13.508,19

- VALOR DOS MATERIAIS APLICADOS R\$ 20.262,29

CONVÊNIO Nº 832617/2016
 ORGÃO MAPA
 VISTO
 Prestação de Contas

VALOR TOTAL

33.770,48

ALIQ.

5,00

VALOR IMPOSTO

675,41

RETIDO

Sim

Código do Serviço

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

0,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

13.508,19

Valor do ISSQN Retido

675,41

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

20.262,29

Valor Total da NFS-e

33.770,48

Valor Líquido da NFS-e

31.406,55

31.102,62

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$675,41; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$675,41.

IR Retido: R\$202,62 - 306,30
 Retenção Previdência Social: R\$1.485,90



Consulta realizada em 06/08/2018 às 11:54:26.

Para consultar a autenticidade acesse: 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal



2018000000000625b45feaf010789288000189

R\$ 23.763,98
CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2972/78
DATA 07/08/78
D. ECONÔMICO

R\$ 70.006,50
CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2959/78
DATA 07/08/78
D. ECONÔMICO

Atesto que conferi/recebi
material/serviço constante
na Nota Fiscal Nº 62
Campo Novo do Parecis
07/08/78
☐ Material ☒ Serviço

Augusto Enzweiler
Arquiteto e Urbanista
CAU A570214
06/08/2018

REINOLDO SLES
Mx 1485

PROTOCOLO	
Nº	9308
DATA: 06/08/78	HORA:
ASS.: 6	

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CSV

Construtora & Macaco construtora

CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA ME
ROD. PR 281 SAIDA P/ DOIS VIZINHOS, 1152
CEP: 85670-000 - Bairro: PARQUE INDUSTRIAL I
Município: Salto do Lontra - PR
E-mail: escrispada@hotmail.com
Fone: (46) 3538-1314



Número da NFS-e

201800000000062

Data do Serviço

06/08/2018

Código Verificador

5b45fefa0

CNPJ / CPF

10.789.288/0001-89

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

7188

Recebi(emos) de

CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

/ /

201800000000062
Número da NFS-e

Competência
06/08/2018

NFS-e
5b45fefa0

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 06/08/2018 às 11:54:26.


Para consultar a autenticidade acesse: 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal


R\$ 23.763,98
CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2972/18
DATA 07/08/18

D. ECONÔMICO

R\$ 10.006,50
CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2959/18
DATA 07/08/18
D. ECONÔMICO

Atesto que conferi/recebi o
material/serviço constante
na Nota Fiscal Nº 62.
Campo Novo do Parecis,
07/08/2018
☐ Material ☒ Serviço


Augusto Erizweiler
Arquiteto e Urbanista
CAU A57021-4
06/08/2018


REINALDO SIQUEIRA
MAT 1485

fechar X

Loading Image...

Usuário: ELIZABETE TIBES MORAES

CPF:581.71-68

14/06/2019 16:33-n/a Sair do Sistema

Cadastro
Programa
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

Principal Consultar Convênio Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Convênio 832617/2016

[Convênio](#)
[Documento de Liquidação](#)
[Detalhes do Pagamento](#)
[Histórico](#)
[Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	4999982	
Data	27/08/2018	
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente	
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 33.770,48	
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 33.770,48	
Total de Tributos Retidos	R\$ 2.667,86	
Total de Contribuições	R\$ 0,00	
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00	
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 31.102,62	

Observação *

PAGAMENTO NF 62 - 1ª MEDIÇÃO

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 33.770,48

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
---------------	----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
CONSTRUÇÃO FEIRA LIVRE MUNICIPAL 1ª ETAPA	CONSTRUÇÃO FEIRA LIVRE 1ª ETAPA	23.763,98	10.006,50	0,00

[Voltar](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA MEDIÇÃO - 1ª ETAPA
1ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 28/05/2018 À 05/07/2018

LICITAÇÃO		DADOS DA CONTRATADA		DADOS DA OBRA	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO 002/2018.	EMPRESA:	CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA -ME	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL 1ª ETAPA
TIPO:	MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL	CNPJ:	10.789.288/0001-89	CONTRATO:	24/2018.
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL	REPRESENTANTE:	IOLMAR RAVANELLI RG: 6.234.763-5 SSP/PR CPF: 900.808.319-15	ENDEREÇO:	AVENIDA MATO GROSSO, N° 1208NE, BAIRRO CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, CEP 78.360-000.
DATA:	02 DE ABRIL DE 2018.	RESP. TÉCNICO:	IOLMAR RAVANELLI ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR095673/D	VALOR CONTRATO	R\$ 346.387,91

ITEM	SERVIÇO	UN	PREÇO REFERÊNCIA				MEDIÇÃO			
			QUANT.	PREÇO UN.	VALOR C/ BDI	VALOR SERVIÇO	%	ACUMULADO	%	1ª MEDIÇÃO
1	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3,12	R\$ 317,68	R\$ 407,74	R\$ 1.272,14	100%	R\$ 1.272,14	100%	R\$ 1.272,14
1.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00	R\$ 2.013,95	R\$ 2.584,90	R\$ 2.584,90	25%	R\$ 646,23	25%	R\$ 646,23
1.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	R\$ 1.247,83	R\$ 1.601,58	R\$ 1.601,58	100%	R\$ 1.601,58	100%	R\$ 1.601,58
1.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	12,00	R\$ 250,00	R\$ 320,87	R\$ 3.850,44	100%	R\$ 3.850,44	100%	R\$ 3.850,44
TOTAL: SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 9.309,06		R\$ 7.370,39		R\$ 7.370,39
2	MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	35,33	R\$ 54,59	R\$ 70,06	R\$ 2.475,21	100%	R\$ 2.475,21	100%	R\$ 2.475,21
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	14,13	R\$ 4,55	R\$ 5,83	R\$ 82,37	100%	R\$ 82,37	100%	R\$ 82,37
TOTAL: MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 2.557,58		R\$ 2.557,58		R\$ 2.557,58

FUNDAÇÃO										
TUBULÃO										
3.1	CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1.2.3.2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	60,92	R\$ 281,00	R\$ 360,66	R\$ 21.971,40	51%	R\$ 11.205,41	51%	R\$ 11.205,41
3.2	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	60,92	R\$ 50,00	R\$ 64,17	R\$ 3.909,23	51%	R\$ 1.993,71	51%	R\$ 1.993,71
3.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	186,10	R\$ 10,77	R\$ 13,82	R\$ 2.571,90	100%	R\$ 2.571,90	100%	R\$ 2.571,90
3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,70	R\$ 8,42	R\$ 10,80	R\$ 115,56	100%	R\$ 115,56	100%	R\$ 115,56
3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	724,10	R\$ 7,03	R\$ 9,02	R\$ 6.531,38	100%	R\$ 6.531,38	100%	R\$ 6.531,38
3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	157,70	R\$ 5,63	R\$ 7,22	R\$ 1.138,59	100%	R\$ 1.138,59	100%	R\$ 1.138,59
3.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,00	R\$ 11,73	R\$ 15,05	R\$ 285,95	100%	R\$ 285,95	100%	R\$ 285,95
TOTAL: FUNDAÇÃO						R\$ 36.524,01		R\$ 23.842,51		R\$ 23.842,51

4	ESTRUTURA									
PILAR										
4.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	9,74	R\$ 283,15	R\$ 363,42	R\$ 3.539,71	0%	R\$ -		R\$ -
4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	113,42	R\$ 60,00	R\$ 77,01	R\$ 8.734,47	0%	R\$ -		R\$ -
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	64,40	R\$ 8,83	R\$ 11,33	R\$ 729,65	0%	R\$ -		R\$ -
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	609,10	R\$ 5,82	R\$ 7,46	R\$ 4.543,87	0%	R\$ -		R\$ -
4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	170,80	R\$ 12,69	R\$ 16,28	R\$ 2.780,62	0%	R\$ -		R\$ -
TOTAL: ESTRUTURA						R\$ 20.328,33		R\$ -		R\$ -

5	COBERTURAS									
5.1	COBERTURA COM TELHA AUTOPORTANTES INCLUSO PINTURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1.093,40	R\$ 210,00	R\$ 253,95	R\$ 277.668,93	0%	R\$ -		R\$ -
TOTAL: COBERTURAS						R\$ 277.668,93		R\$ -		R\$ -

SUBTOTAL DA OBRA (COM BDI DE 28,35%)						R\$ 346.387,91		R\$ 33.770,48		R\$ 33.770,48
TOTAL GERAL						R\$ 346.387,91	10%	R\$ 33.770,48	10%	R\$ 33.770,48

VALOR DA 1ª MEDIÇÃO R\$33.770,48 (TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, 05 DE JULHO DE 2018.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VISTOS:

AUGUSTO ENZWEILER
ARQUITETO OAB/MT 147214

ALVARO JOSE BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

IOLMAR RAVANELLI
ENG. RESP. PELA EXECUÇÃO - CREA PR95673/D

LEILA ELIZABETE TIBES MORAES
Diretora do Departamento de Convênios
Portaria Nº 467/2017



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3442600001

Conta Referência:

3442/006/00000055-9

Nome:

MUNIC DE CAMPO N DO PARECIS

Período:

de: 01/08/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/08/2018	085986	CRED TEV	10.006,50C	10.006,50C
23/08/2018	990001	APL AUTOM	10.006,50D	0,00
28/08/2018	557142	DBPCV TED	31.102,62D	31.102,62D
28/08/2018	727220	RESG AUTOM	31.102,62C	0,00
31/08/2018	559730	DBPCV TV	506,55D	506,55D
31/08/2018	559731	DBPCV TV	675,41D	1.181,96D
31/08/2018	559732	DBPCV TV	1.485,90D	2.667,86D
31/08/2018	727220	RESG AUTOM	2.667,86C	0,00
20/09/2018	531525	CRED TEV	5.010,26C	5.010,26C
20/09/2018	990001	APL AUTOM	5.010,26D	0,00
28/09/2018	571663	DBPCV TED	15.573,08D	15.573,08D
28/09/2018	572259	DBPCV TV	253,63D	15.826,71D
28/09/2018	572260	DBPCV TV	338,18D	16.164,89D
28/09/2018	572261	DBPCV TV	743,99D	16.908,88D
28/09/2018	727220	RESG AUTOM	16.908,88C	0,00

IMPRIMIR

FECHAR

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA ME ROD. PR 281 SAIDA P/ DOIS VIZINHOS, 1152 CEP: 85670-000 - Bairro: PARQUE INDUSTRIAL I Município: Salto do Lontra - PR E-mail: escrispada@hotmail.com Fone: (46) 3538-1314		Número da NFS-e	
		201900000000113	
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 10.789.288/0001-89 **** 7188		Data do Serviço	Código Verificador
		01/03/2019	f7308e191

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA - PR/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (46) 3538-1177 - 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	01/03/2019	Exigível	Campo Novo do Parecis/MT

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS Endereço MATO GROSSO,66-NE - PREFEITURA MUNICIPAL Cidade Campo Novo do Parecis UF Fone CEP MT (65) 3382-3586 78360-000 Bairro CENTRO CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual 24.772.287/0001-36 E-mail *****		Campo Novo do Parecis/MT	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		Inscrição Municipal	
Nome / Razão Social ***** E-mail *****		CNPJ / CPF	*****
		Fone	Cidade
		*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE MAPA 832563/2016 - OPERAÇÃO 1032899-97. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONFORME RELATÓRIO DE VISTORIA DE ENGENHARIA (RAE) Nº 02 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ETAPA 02 - 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATOS DE REPASSE Nº 832563/2016/2016/MAPA/CAIXA - OPERAÇÃO 1032899-97, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS E A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONTRATO Nº 24/2018, CEI 51.243.59641/71, ART Nº 2948405, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 13.728.135-8 BANCO DO BRASIL - AG: 2565-8, CC: 33.000-0, CONSTRUTORA SÃO VALENTIN (CNPJ: 10.789.288/0001-89) - VALOR DO SERVIÇO R\$ 90.309,69 - VALOR DOS MATERIAIS APLICADOS R\$ 135.464,53	225.774,22	5,00	4.515,48	Sim

CONVENIO Nº 232563/2016
 ORGAO MAPA
 VISTO: [Assinatura]
 [Assinatura de Contas]

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).		Código NBS *****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOP	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
0,00	0,00	90.309,69	4.515,48
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
225.774,22		207.938,06	

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$4515,48; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$4515,48. IR Retido: R\$3.386,61 Retenção Previdência Social: R\$9.934,07		
---	--	---


Consulta realizada em 01/03/2019 às 16:37:03.
 Para consultar a autenticidade acesse: 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal




201900000000113f7308e19110789288000189

Atesto que conferi/recebi o
material/serviço constante
na Nota Fiscal Nº 113.
Campo Novo do Parecis,
06/03/19
☐ Material ☒ Serviço

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2931/18
DATA 12/03/19
Desenho Econ


Augusto Enzweiler
Arquiteto e Urbanista
CAU A57021-4

PROTOCOLO	
Nº <u>2816</u>	
DATA: <u>12/03/19</u>	HORA: _____
ASS.: <u>Mariana</u>	


REINALDO SOLIS
TÉCNICO AGRÍCOLA
MATRÍCULA 1485

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2958/18
DATA 12/03/19
Desenho Econ

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CSV CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA ME	CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA ME ROD. PR 281 SAIDA P/ DOIS VIZINHOS, 1152 CEP: 85670-000 - Bairro: PARQUE INDUSTRIAL I Município: Salto do Lontra - PR E-mail: escrispada@hotmail.com Fone: (46) 3538-1314		Número da NFS-e	
			201900000000113	
CNPJ / CPF 10.789.288/0001-89	Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 7188	Data do Serviço	Código Verificador
			01/03/2019	f7308e191
Recebi(emos) de CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. / /	201900000000113 Número da NFS-e Competência 01/03/2019 NFS-e f7308e191		Número de Controle do Município	

Consulta realizada em 01/03/2019 às 16:37:03.

Para consultar a autenticidade acesse: 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal


CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2971/18
DATA 12/03/19

Desenho: Econ

Atesto que conferi/recebi o
material/serviço constante
na Nota Fiscal Nº 113
Campo Novo do Parecis,
06/03/2019
☐ Material ☒ Serviço

PROTOCOLO	
Nº <u>2816</u>	
DATA: <u>12/03/19</u>	HORA: _____
ASS.: <u>Mariana</u>	


Augusto Enzweiler
Arquiteto e Urbanista
CAU A57021-4


REINALDO SOLIS
TÉCNICO AGRÍCOLA
MATRÍCULA 1485

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2958/18
DATA 12/03/19
Desenho: Econ

fechar X

Loading Image...

Usuário: ELIZABETE TIBES MORAES

CPF:581.71-68

14/06/2019 16:22-n/a Sair do Sistema

Cadastro
Programa
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

PrincipalConsultar ConvênioPagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Convênio 832563/2016

[Convênio](#)
[Documento de Liquidação](#)
[Detalhes do Pagamento](#)
[Histórico](#)
[Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	5330025	
Data	18/03/2019	
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente	
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 225.774,22	
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 225.774,22	
Total de Tributos Retidos	R\$ 17.836,16	
Total de Contribuições	R\$ 0,00	
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00	
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 207.938,06	

Observação *

PAGAMENTO NF 113 REFERENTE 3ª MEDIÇÃO

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 225.774,22

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
---------------	----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
Construção Feira Livre - 2ª Etapa	CONSTRUÇÃO FEIRA LIVRE 2ª ETAPA	200.104,98	25.669,24	0,00

[Voltar](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA MEDIÇÃO - 2ª ETAPA
3ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 21/08/2018 À 05/02/2019

LICITAÇÃO		DADOS DA CONTRATADA		DADOS DA OBRA	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO 002/2018.	EMPRESA:	CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA - ME	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL 2ª ETAPA
TIPO:	MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL	CNPJ:	10.789.288/0001-89	CONTRATO:	24/2018.
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL	REPRESENTANTE:	IOLMAR RAVANELLI RG: 6.234.763-5 SSP/PR CPF: 900.808.319-15	ENDEREÇO:	AVENIDA MATO GROSSO, N° 1208NE, BAIRRO CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, CEP 78.360-000.
DATA:	02 DE ABRIL DE 2018.	RESP. TÉCNICO:	IOLMAR RAVANELLI ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR095673/D	VALOR CONTRATO	R\$ 330.021,57

ITEM	SERVIÇO	UN	PREÇO REFERÊNCIA				MEDIÇÃO			
			QUANT.	PREÇO UN.	VALOR C/ BDI	VALOR SERVIÇO	ACUMULADO	3ª MEDIÇÃO		
1	MOVIMENTO DE TERRA									
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M²	31,40	R\$ 54,59	R\$ 70,06	R\$ 2.199,88	100% R\$ 2.199,88	0% R\$ -		
1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	12,56	R\$ 4,55	R\$ 5,83	R\$ 73,22	100% R\$ 73,22	0% R\$ -		
TOTAL: MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 2.273,10	100% R\$ 2.273,10	0% R\$ -		
2	FUNDAÇÃO									
TUBULÃO										
2.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	54,15	R\$ 275,00	R\$ 352,96	R\$ 19.112,78	52% R\$ 9.938,64	0% R\$ -		
2.2	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	54,15	R\$ 50,00	R\$ 64,17	R\$ 3.474,80	52% R\$ 1.806,90	0% R\$ -		
2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	165,40	R\$ 10,77	R\$ 13,82	R\$ 2.285,82	100% R\$ 2.285,82	0% R\$ -		
2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,50	R\$ 8,42	R\$ 10,80	R\$ 102,60	100% R\$ 102,60	0% R\$ -		
2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	643,70	R\$ 7,03	R\$ 9,02	R\$ 5.806,17	100% R\$ 5.806,17	0% R\$ -		
2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	117,40	R\$ 5,63	R\$ 7,22	R\$ 847,62	100% R\$ 847,62	0% R\$ -		
2.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,90	R\$ 11,73	R\$ 15,05	R\$ 254,34	100% R\$ 254,34	0% R\$ -		
TOTAL: FUNDAÇÃO						R\$ 31.884,13	66% R\$ 21.042,09	0% R\$ -		
3	ESTRUTURA									
PILAR										
3.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	8,65	R\$ 280,00	R\$ 359,38	R\$ 3.108,63	100% R\$ 3.108,63	20% R\$ 621,73		
3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	100,82	R\$ 60,00	R\$ 77,01	R\$ 7.764,14	100% R\$ 7.764,14	20% R\$ 1.552,83		
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	57,20	R\$ 8,83	R\$ 11,33	R\$ 648,08	100% R\$ 648,08	20% R\$ 129,62		
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	541,40	R\$ 5,82	R\$ 7,46	R\$ 4.038,84	100% R\$ 4.038,84	20% R\$ 807,77		
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	161,90	R\$ 12,69	R\$ 16,28	R\$ 2.635,73	100% R\$ 2.635,73	20% R\$ 527,15		
TOTAL: ESTRUTURA						R\$ 18.195,41	100% R\$ 18.195,41	20% R\$ 3.639,08		
4	COBERTURAS									
4.1	COBERTURA COM TELHA AUTOPORTANTES INCULOSO PINTURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1.093,40	R\$ 210,00	R\$ 253,95	R\$ 277.668,93	80% R\$ 222.135,14	80% R\$ 222.135,14		
TOTAL: COBERTURAS						R\$ 277.668,93	80% R\$ 222.135,14	80% R\$ 222.135,14		

SUBTOTAL DA OBRA (COM BDI DE 28,35%) R\$ 330.021,57
TOTAL GERAL R\$ 330.021,57

VALOR DA 3ª MEDIÇÃO R\$225.774,22 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, 01 DE MARÇO DE 2019.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AUGUSTO ENZWEILER
ARQUITETO CAU. A57021-4

VISTOS:

ALEXANDRO MARCELO MARCHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

IOLMAR RAVANELLI
ENG. RESP. PELA EXECUÇÃO - CREA PR095673/D

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA ME ROD. PR 281 SAIDA P/ DOIS VIZINHOS, 1152 CEP: 85670-000 - Bairro: PARQUE INDUSTRIAL I Município: Salto do Lontra - PR E-mail: escripada@hotmail.com Fone: (46) 3538-1314		Número da NFS-e	
		201800000000076	
CNPJ / CPF 10.789.288/0001-89		Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 7188
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA - PR/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (46) 3538-1177 - 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal		Dt. de Emissão 18/09/2018	Exigibilidade ISS Exigível
		Tributado no Município Campo Novo do Parecis/MT	
TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS Endereço MATO GROSSO,66-NE - PREFEITURA MUNICIPAL Cidade Campo Novo do Parecis		Campo Novo do Parecis/MT	
UF MT		Fone (65) 3382-3586	
CEP 78360-000			
Bairro CENTRO CNPJ / CPF 24.772.287/0001-36		Inscrição Municipal Inscrição Estadual	
E-mail *****			
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail *****		Fone *****	
Cidade *****			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.
ETAPA 02 - 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATOS DE REPASSE Nº 832563/2016/2016/MAPI/CAIXA - OPERAÇÃO 1032899-97, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS E A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONTRATO Nº 24/2018, CEI 51.243.59641/71, ART Nº 2948405, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 13.728.135-8 BANCO DO BRASIL - AG: 2565-8, CC: 33.000-0, CONSTRUTORA SÃO VALENTIN (CNPJ: 10.789.288/0001-89) - VALOR DO SERVIÇO R\$ 5.822,53 - VALOR DOS MATERIAIS APLICADOS R\$ 8.733,80		14.556,33	5,00
			291,13
			Sim
Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).		Código NBS *****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
0,00	0,00	5.822,53	291,13
Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descontos	
0,00		8.733,80	
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
14.556,33		13.406,38	
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$291,13; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$291,13. IR Retido: R\$218,34 Retenção Previdência Social: R\$640,48			


Consulta realizada em 18/09/2018 às 15:44:49.

Para consultar a autenticidade acesse: 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal



201800000000076cec809b7410789288000189

Atesto que conferi/recebi o
material/serviço constante
na Nota Fiscal Nº 76.
Campo Novo do Parecis,
19 / 09 / 2018
☐ Material ☒ Serviço



Augusto Enzweiler
Arquiteto e Urbanista
CAU A57021-4


REINALDO SOLIS
TÉCNICO AGRÍCOLA
MATRÍCULA 1485

Ag. Fis. (9629) 002

R# 12.907,36
CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2958/18
DATA 19/09/2018
RES. Econômico

R# 1.654,94
CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2947/18
DATA 19/09/2018
RES. Econômico

PROTOCOLO	
Nº	<u>17568</u>
DATA:	<u>19/09/2018</u> HORA: _____
ASS.:	

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA ME
ROD. PR 281 SAIDA P/ DOIS VIZINHOS, 1152
CEP: 85670-000 - Bairro: PARQUE INDUSTRIAL I
Município: Salto do Lontra - PR
E-mail: escispada@hotmail.com
Fone: (46) 3538-1314



Número da NFS-e

201800000000076

Data do Serviço

18/09/2018

Código Verificador

cec809b74

CNPJ / CPF

10.789.288/0001-89

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

7188

Recebi(emos) de

CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

/ /

201800000000076

Número da NFS-e

Competência

18/09/2018

NFS-e

cec809b74

Número de Controle do Município


Consulta realizada em 18/09/2018 às 15:44:49.

Para consultar a autenticidade acesse: 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal

Atesto que conferi/recebi o
material/serviço constante
na Nota Fiscal Nº 76.
Campo Novo do Parecis,
19 / 09 / 2018
☐ Material ☒ Serviço


Augusto Enzweiler
Arquiteto e Urbanista
CAU A57021-4

R\$ 12.907,36
CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2959/18
DATA 19/09/2018
DES. Econômico
R\$ 2.658,92
CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2971/18
DATA 19/09/2018
DES. Econômico


REINALDO SOLIS
TÉCNICO AGRÍCOLA
MATRÍCULA 1485

fechar X

Loading Image...

Usuário: ELIZABETE TIBES MORAES

CPF:581.71-68

14/06/2019 16:23-n/a Sair do Sistema

Cadastro de Meta
Programa Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Convênio](#)[Pagamento a Favorecido com OBTV](#)**Pagamento a Favorecido com OBTV**

22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Convênio 832563/2016

[Convênio](#)
[Documento de Liquidação](#)
[Detalhes do Pagamento](#)
[Histórico](#)
[Anexos](#)
Dados do Pagamento

Número	5044386	
Data	27/09/2018	
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente	
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 14.556,33	
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 14.556,33	
Total de Tributos Retidos	R\$ 1.149,95	
Total de Contribuições	R\$ 0,00	
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00	
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 13.406,38	

Observação *

PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO REFERENTE NF 76.

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma FísicoValor Total Pago para Metas/Etapas **R\$ 14.556,33**

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
---------------	----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
Construção Feira Livre - 2ª Etapa	CONSTRUÇÃO FEIRA LIVRE 2ª ETAPA	12.901,35	1.654,98	0,00

[Voltar](#)

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CSV
Construtora & Incorporadora

CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA ME
ROD. PR 281 SAIDA P/ DOIS VIZINHOS, 1152
CEP: 85670-000 - Bairro: PARQUE INDUSTRIAL I
Município: Salto do Lontra - PR
E-mail: escrispada@hotmail.com
Fone: (46) 3538-1314



Número da NFS-e

201800000000063

Data do Serviço

06/08/2018

Código Verificador

e44e3505f

CNPJ / CPF

10.789.288/0001-89

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

7188

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA - PR/PR

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (46) 3538-1177 - 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

06/08/2018

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Campo Novo do Parecis/MT

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço
MATO GROSSO,66-NE - PREFEITURA MUNICIPAL

Cidade
Campo Novo do Parecis

UF

MT

Fone

(65) 3382-3586

CEP

78360-000

Bairro
CI RO

CNPJ / CPF

24.772.287/0001-36

E-mail

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Município de Prestação do Serviço

Campo Novo do Parecis/MT

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

ETAPA 02 - 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATOS DE REPASSE Nº 832563/2016/2016/MAPA/CAIXA - OPERAÇÃO 1032899-97, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS E A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONTRATO Nº 24/2018, CEI 51.243.59641/71, ART Nº 2948405, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 13.728.135-8

BANCO DO BRASIL - AG: 2565-8, CC: 33.000-0, CONSTRUTORA SÃO VALENTIN (CNPJ: 10.789.288/0001-89)

- VALOR DO SERVIÇO R\$ 9.326,08

- VALOR DOS MATERIAIS APLICADOS R\$ 13.989,11

CONVÊNIO Nº 832.563/2016
ORGÃO MAPA
VISTO
Prestação de Contas

23.315,19

5,00

466,30

Sim

Código do Serviço

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

0,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

9.326,08

Valor do ISSQN Retido

466,30

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

13.989,11

Valor Total da NFS-e

23.315,19

Valor Líquido da NFS-e

21.683,13

21.473,30

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$466,30; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$466,30.

IR Retido: R\$139,89

Retenção Previdência Social: R\$1.025,87



Consulta realizada em 06/08/2018 às 11:57:41.

Para consultar a autenticidade acesse: 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal



201800000000063e44e3505f10789288000189

R\$ 20.664,39
CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2958/78
DATA 07/08/78
D. ECONÔMICO

R\$ 2.650,80
CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2977/78
DATA 07/08/78
D. ECONÔMICO

Atesto que conferi/recebi o
material/serviço constante
na Nota Fiscal Nº 63
Campo Novo do Parecis,
07/08/2018
☐ Material ☒ Serviço

Augusto Enzweiler
Arquiteto e Urbanista
CAU/A57021-6
06/08/2018

REINALDO S. S.
MA. 1485

PROTOCOLO 9307	
Nº	
DATA 07/08/78	HORA:
ASS.: 6	

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA ME
ROD. PR 281 SAIDA P/ DOIS VIZINHOS, 1152
CEP: 85670-000 - Bairro: PARQUE INDUSTRIAL I
Município: Salto do Lontra - PR
E-mail: escrispada@hotmail.com
Fone: (46) 3538-1314



Número da NFS-e

201800000000063

Data do Serviço

06/08/2018

Código Verificador

e44e3505f

CNPJ / CPF

10.789.288/0001-89

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

7188

Recebi(emos) de

CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

/ /

201800000000063

Número da NFS-e

Competência

06/08/2018

NFS-e

e44e3505f

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 06/08/2018 às 11:57:41.

Para consultar a autenticidade acesse: 177.190.254.18:8084/NFS-e.Porta1

R\$ 20.664,39
CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2958/78
DATA 07/08/78
D. ECONÔMICO

R\$ 2.650,80
CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2971/78
DATA 07/08/78
D. ECONÔMICO

Atesto que conferi/recebi o
material/serviço constante
na Nota Fiscal Nº 63
Campo Novo do Parecis,
07/08/2078
☐ Material ☒ Serviço

REINALDO SOGS
MAT. 1485

Augusto Enzweiler
Arquiteto e Urbanista
CAU A57021-4
06/08/2018

fechar X

Loading Image...

Usuário: ELIZABETE TIBES MORAES

CPF:581.71-68

14/06/2019 16:23-n/a Sair do Sistema

Cadastro
Programa
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

Principal Consultar Convênio Pagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Convênio 832563/2016

[Convênio](#)
[Documento de Liquidação](#)
[Detalhes do Pagamento](#)
[Histórico](#)
[Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	4994295	
Data	21/08/2018	
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente	
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 23.315,19	
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 23.315,19	
Total de Tributos Retidos	R\$ 1.841,89	
Total de Contribuições	R\$ 0,00	
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00	
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 21.473,30	

Observação *

PAGAMENTO NF 63 - 1ª MEDIÇÃO

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 23.315,19

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
---------------	----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
Construção Feira Livre - 2ª Etapa	CONSTRUÇÃO FEIRA LIVRE 2ª ETAPA	20.664,39	2.650,80	0,00

[Voltar](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA MEDIÇÃO - 2º ETAPA
1ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 28/05/2018 À 05/07/2018

LICITAÇÃO			DADOS DA CONTRATADA				DADOS DA OBRA				
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO 002/2018.		EMPRESA:	CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA -ME			OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL 2ª ETAPA			
TIPO:	MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL		CNPJ:	10.789.288/0001-89			CONTRATO:	24/2018.			
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL		REPRESENTANTE:	IOLMAR RAVANELLI RG: 6.234.763-5 SSP/PR CPF: 900.808.319-15			ENDEREÇO:	AVENIDA MATO GROSSO, N° 1208NE, BAIRRO CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, CEP 78.360-000.			
DATA:	02 DE ABRIL DE 2018.		RESP. TÉCNICO:	IOLMAR RAVANELLI ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR095673/D			VALOR CONTRATO	R\$ 330.021,57			
ITEM	SERVIÇO	UN	PREÇO REFERÊNCIA				MEDIÇÃO				
			QUANT.	PREÇO UN.	VALOR C/ BDI	VALOR SERVIÇO	ACUMULADO		1ª MEDIÇÃO		
1	MOVIMENTO DE TERRA										
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	31,40	R\$ 54,59	R\$ 70,06	R\$ 2.199,88	100%	R\$ 2.199,88	100%	R\$ 2.199,88	
1.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	12,56	R\$ 4,55	R\$ 5,83	R\$ 73,22	100%	R\$ 73,22	100%	R\$ 73,22	
TOTAL: MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 2.273,10		R\$ 2.273,10		R\$ 2.273,10	
2	FUNDAÇÃO										
	TUBULÃO										
2.1	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	54,15	R\$ 275,00	R\$ 352,96	R\$ 19.112,78	52%	R\$ 9.938,64	52%	R\$ 9.938,64	
2	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	54,15	R\$ 50,00	R\$ 64,17	R\$ 3.474,80	52%	R\$ 1.806,90	52%	R\$ 1.806,90	
2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	165,40	R\$ 10,77	R\$ 13,82	R\$ 2.285,82	100%	R\$ 2.285,82	100%	R\$ 2.285,82	
2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,50	R\$ 8,42	R\$ 10,80	R\$ 102,60	100%	R\$ 102,60	100%	R\$ 102,60	
2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	643,70	R\$ 7,03	R\$ 9,02	R\$ 5.806,17	100%	R\$ 5.806,17	100%	R\$ 5.806,17	
2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	117,40	R\$ 5,63	R\$ 7,22	R\$ 847,62	100%	R\$ 847,62	100%	R\$ 847,62	
2.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,90	R\$ 11,73	R\$ 15,05	R\$ 254,34	100%	R\$ 254,34	100%	R\$ 254,34	
TOTAL: FUNDAÇÃO						R\$ 31.884,13		R\$ 21.042,09		R\$ 21.042,09	
3	ESTRUTURA										
	PILAR										
3.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	8,65	R\$ 280,00	R\$ 359,38	R\$ 3.108,63	0%	R\$ -		R\$ -	
3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	100,82	R\$ 60,00	R\$ 77,01	R\$ 7.764,14	0%	R\$ -		R\$ -	
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	57,20	R\$ 8,83	R\$ 11,33	R\$ 648,08	0%	R\$ -		R\$ -	
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	541,40	R\$ 5,82	R\$ 7,46	R\$ 4.038,84	0%	R\$ -		R\$ -	
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	161,90	R\$ 12,69	R\$ 16,28	R\$ 2.635,73	0%	R\$ -		R\$ -	
TOTAL: ESTRUTURA						R\$ 18.195,41		R\$ -		R\$ -	
4	COBERTURAS										
4.1	COBERTURA COM TELHA AUTOPORTANTES INCULOSO PINTURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1.093,40	R\$ 210,00	R\$ 253,95	R\$ 277.668,93	0%	R\$ -		R\$ -	
TOTAL: COBERTURAS						R\$ 277.668,93		R\$ -		R\$ -	
SUBTOTAL DA OBRA (COM BDI DE 28,35%)						R\$ 330.021,57		R\$ 23.315,20		R\$ 23.315,20	
TOTAL GERAL						R\$ 330.021,57	7%	R\$ 23.315,20	7%	R\$ 23.315,20	

VALOR DA 1ª MEDIÇÃO R\$23.315,20 (VINTE E TRÊS MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E VINTE CENTAVOS)

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, 05 DE JULHO DE 2018.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VISTOS:

AUGUSTO ENZWEILER
ARQUITETO CAU: A57021-4

ÁLVARO JOSÉ BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

IOLMAR RAVANELLI
ENG. RESP. PELA EXECUÇÃO - CREA PR95673/D

LUIZA ELIZABETE TIDES MORAES
Diretora do Departamento de Convênios
Portaria Nº 467/2017



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3442600001

Conta Referência:

3442/006/00000056-7

Nome:

MUNIC DE CAMPO N DO PARECIS

Período:

de: 01/08/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/08/2018	380682	CRED TEV	10.006,50C	10.006,50C
08/08/2018	381726	CRED TEV	2.650,80C	12.657,30C
08/08/2018	990001	APL AUTOM	12.657,30D	0,00
21/08/2018	554595	DBPCV TV	10.006,50D	10.006,50D
21/08/2018	727220	RESG AUTOM	10.006,50C	0,00
22/08/2018	554594	DBPCV TED	21.473,30D	21.473,30D
22/08/2018	727220	RESG AUTOM	21.473,30C	0,00
23/08/2018	555898	DBPCV TV	349,72D	349,72D
23/08/2018	555899	DBPCV TV	466,30D	816,02D
23/08/2018	555900	DBPCV TV	1.025,87D	1.841,89D
23/08/2018	727220	RESG AUTOM	1.841,89C	0,00
20/09/2018	531384	CRED TEV	1.654,98C	1.654,98C
20/09/2018	990001	APL AUTOM	1.654,98D	0,00
28/09/2018	571662	DBPCV TED	13.406,38D	13.406,38D
28/09/2018	572256	DBPCV TV	218,34D	13.624,72D
28/09/2018	572257	DBPCV TV	291,13D	13.915,85D
28/09/2018	572258	DBPCV TV	640,48D	14.556,33D
28/09/2018	727220	RESG AUTOM	14.556,33C	0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3442600001

Conta Referência:

3442/006/00000056-7

Nome:

MUNIC DE CAMPO N DO PARECIS

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2019	296804	CRED TEV	25.669,24C	25.669,24C
07/03/2019	990001	APL AUTOM	25.669,24D	0,00
19/03/2019	665014	DBPCV TED	207.938,06D	207.938,06D
19/03/2019	666716	DBPCV TV	4.515,48D	212.453,54D
19/03/2019	666717	DBPCV TV	3.386,61D	215.840,15D
19/03/2019	666718	DBPCV TV	9.934,07D	225.774,22D
19/03/2019	727220	RESG AUTOM	225.774,22C	0,00

IMPRIMIR

FECHAR