



**OFÍCIO nº 450/2019/GAB** Campo Novo do Parecis - MT, 31 de Outubro de 2019


**Para: Excelentíssimo Senhor  
Vereador Wagner Tavares da Cunha  
Presidente da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis.**

**Assunto:** Resposta ao Requerimento 154/2019, referentes ao Ofício 075/2019 proveniente da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis - MT.

Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar em anexo a resposta da Secretaria de Infraestrutura referente ao Requerimento 154/2019.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**RAFAEL MACHADO**  
Prefeito Municipal

Câmara Municipal Campo Novo do Parecis

Data: 31/10/2019 Hora: 16:00  
Espécie: IDENTIFICACAO

Assunto: OFÍCIO Nº 450/2019 GAB RESPOSTA AO REQUERIMENTO  
154/2019



me  
mo  
ran  
do

**MEMORANDO Nº: 561/2019**  
**PARA:** Gabinete do Governo Municipal  
**ASSUNTO:** Resposta Requerimento nº 154/2019

Vimos por meio deste, em resposta aos nobres vereadores, Cícero dos Santos Silva, Milton Soares, Renata Franco, Gilberto Vieira de Melo e Dionardo Mendes, informar sobre a Feira Municipal: 1 - valor total da obra gasto até janeiro de 2019 foi de R\$ 314.325,10 (trezentos e quatorze mil trezentos e vinte e cinco reais e dez centavos); 2 - Valor total a ser gasto na obra é de R\$1.173.981,42 ( Um milhão cento e setenta e três mil novecentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos); 3 - Cronograma Físico Financeiro segue em anexo.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Campo Novo do Parecis, 31 de Outubro de 2019.

Rodrigo Schweig

**Secretário Municipal de Infraestrutura Interino**  
**Portaria Nº 540/2019**



Celeiro Nacional de Produção


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**


	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL 1º ETAPA									
	ENDEREÇO:	AVENIDA MATO GROSSO, N° 1208NE, BAIRRO CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, CEP 78.360-000.									
	CONTRATO:	24/2018.									
	DATA:	JULHO DE 2019									
<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>											
ETAPA	TOTAL	6º MES		7º MES		8º MES		9º MES		10º MES	
		nov/18	%	dez/18	%	jan/19	%	fev/19	%	mar/19	%
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 9.309,06	R\$ -	0%	R\$ 372,36	4%	R\$ 364,23	4%	R\$ 232,73	3%	R\$ -	0%
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.557,58	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
FUNDAÇÃO	R\$ 36.524,01	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ESTRUTURA	R\$ 20.328,33	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
COBERTURAS	R\$ 277.668,93	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ADITIVO REFORÇO											
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.827,04	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
FUNDAÇÃO	R\$ 34.412,16	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ESTRUTURA	R\$ 74.111,75	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
VALOR TOTAL POR ETAPA (R\$)		R\$ -	0%	R\$ 372,36	0%	R\$ 364,23	0%	R\$ 232,73	0%	R\$ -	0%
VALOR ACUMULADO (R\$)	R\$ 463.738,87	R\$ 55.068,16	12%	R\$ 55.440,52	12%	R\$ 55.804,75	12%	R\$ 56.037,48	12%	R\$ 56.037,48	12%

Resp. Técnico:

LEONEL A. S. DE ASSIS  
 Eng. Civil - CREA MT042177

Vistos:

  
 REINALDO SOLIS  
 Ag. Fiscalizador - CPF 614.532.691-34

  
 IOLMAR RAVANELLI  
 Resp. Execução CREA PR95673/D

CÂMARA MUNICIPAL  
 Campo Novo do Parecis-MT  
 Fl. N° 02



Calêbro Nacional de Produção

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARACIS-MT

## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL 1° ETAPA									
	ENDEREÇO:	AVENIDA MATO GROSSO, N° 1208NE, BAIRRO CENTRO, CAMPO NOVO DO PARACIS-MT, CEP 78.360-000.									
	CONTRATO:	24/2018.									
	DATA:	JULHO DE 2019									
<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>											
ETAPA	TOTAL	11° MES		12° MES		13° MES		14° MES		15° MES	
		abr/19	%	mai/19	%	jun/19	%	jul/19	%	ago/19	%
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 9.309,06	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.557,58	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
FUNDAÇÃO	R\$ 36.524,01	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ESTRUTURA	R\$ 20.328,33	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
COBERTURAS	R\$ 277.668,93	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ADITIVO REFORÇO											
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.827,04	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 4.413,52	50%
FUNDAÇÃO	R\$ 34.412,16	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 10.323,65	30%
ESTRUTURA	R\$ 74.111,75	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
VALOR TOTAL POR ETAPA (R\$)		R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
VALOR ACUMULADO (R\$)	R\$ 463.738,87	R\$ 56.037,48	12%	R\$ 56.037,48	12%	R\$ 56.037,48	12%	R\$ 56.037,48	12%	R\$ 70.774,65	15%


Resp. Técnico:

LEONEL A. S. DE ASSIS  
Eng. Civil - CREA MT042177

Vistos:



REINALDO SOLIS  
Ag. Fiscalizador - CPF 614.532.691-34



IOLMAR RAVANELLI  
Resp. Execução CREA PR95673/D

CAMARA MUNICIPAL  
Campo Novo do Paracis-MT  
Fl. N° 03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Celeiro Nacional de Produção

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL 1º ETAPA									
	ENDEREÇO:	AVENIDA MATO GROSSO, Nº 1208NE, BAIRRO CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, CEP 78.360-000.									
	CONTRATO:	24/2018.									
	DATA:	JULHO DE 2019									
<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>											
ETAPA	TOTAL	16º MES		17º MES		18º MES		19º MES		20º MES	
		set/19	%	out/19	%	nov/19	%	dez/19	%	jan/20	%
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 9.309,06	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.557,58	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
FUNDAÇÃO	R\$ 36.524,01	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ESTRUTURA	R\$ 20.328,33	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
COBERTURAS	R\$ 277.668,93	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ADITIVO REFORÇO										R\$ 138.834,47	50%
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.827,04	R\$ 1.765,41	20%	R\$ 882,70	10%	R\$ 882,70	10%	R\$ 882,70	10%	R\$ -	0%
FUNDAÇÃO	R\$ 34.412,16	R\$ 17.206,08	50%	R\$ 6.882,43	20%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ESTRUTURA	R\$ 74.111,75	R\$ -	0%	R\$ 14.822,35	20%	R\$ 22.233,52	30%	R\$ 37.055,87	50%	R\$ -	0%
VALOR TOTAL POR ETAPA (R\$)		R\$ 18.971,49	4%	R\$ 22.587,49	5%	R\$ 23.116,23	5%	R\$ 37.938,58	8%	R\$ 138.834,47	30%
VALOR ACUMULADO (R\$)	R\$ 463.738,87	R\$ 89.746,14	19%	R\$ 112.333,62	24%	R\$ 135.449,85	29%	R\$ 173.388,43	37%	R\$ 312.222,90	67%

Resp. Técnico:

LEONEL A. S. DE ASSIS  
Eng. Civil - CREA MT042177

Vistos:  
  
REINALDO SOLIS  
Ag. Fiscalizador - CPF 614.532.691-34

IOLMAR RAVANELLI  
Resp. Execução - CREA PR95673/D





Calendário Nacional de Produção


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARACIS-MT**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL 1º ETAPA									
	ENDEREÇO:	AVENIDA MATO GROSSO, Nº 1208NE, BAIRRO CENTRO, CAMPO NOVO DO PARACIS-MT, CEP 78.360-000.									
	CONTRATO:	24/2018.									
	DATA:	JULHO DE 2019									
<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>											
ETAPA	TOTAL	21º MES		22º MES		23º MES		24º MES		25º MES	
		fev/20	%	mar/20	%	abr/20	%	mai/20	%	jun/20	%
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 9.309,06	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.557,58	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
FUNDAÇÃO	R\$ 36.524,01	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ESTRUTURA	R\$ 20.328,33	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 12.681,50	35%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
COBERTURAS	R\$ 277.668,93	R\$ 83.300,68	30%	R\$ 55.533,79	20%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ADITIVO REFORÇO											
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.827,04	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
FUNDAÇÃO	R\$ 34.412,16	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ESTRUTURA	R\$ 74.111,75	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
VALOR TOTAL POR ETAPA (R\$)		R\$ 83.300,68	18%	R\$ 55.533,79	12%	R\$ 12.681,50	3%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
VALOR ACUMULADO (R\$)	R\$ 463.738,87	R\$ 395.523,58	85%	R\$ 451.057,36	97%	R\$ 463.738,86	100%	R\$ 463.738,86	100%	R\$ 463.738,86	100%


Resp. Técnico:

LEONEL A. S. DE ASSIS  
 Eng. Civil - CREA MT042177

Vistos:



REINALDO SOLIS  
 Ag. Fiscalizador - CPF 614.532.691-34



IOLMAR RAVANELLI  
 Resp. Execução CREA PR95673/D

CÂMARA MUNICIPAL  
 Campo Novo do Parecis-MT  
 Fl. Nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARACIS-MT  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL 2º ETAPA									
	ENDEREÇO:	AVENIDA MATO GROSSO, Nº 1208NE, BAIRRO CENTRO, CAMPO NOVO DO PARACIS-MT, CEP 78.360-000.									
	CONTRATO:	24/2018.									
	DATA:	JULHO DE 2019									
		<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>									
ETAPA	TOTAL	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES	
		jun/18	%	jul/18	%	ago/18	%	set/18	%	out/18	%
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.273,10	R\$ 2.273,10	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
FUNDAÇÃO	R\$ 31.884,13	R\$ 21.042,09	66%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ESTRUTURA	R\$ 18.195,41	R\$ -	0%	R\$ 7.278,16	40%	R\$ 7.278,16	40%	R\$ -	0%	R\$ 3.639,08	20%
COBERTURAS	R\$ 277.668,93	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ADITIVO REFORÇO											
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.827,04	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
FUNDAÇÃO	R\$ 34.412,16	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ESTRUTURA	R\$ 74.111,75	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
VALOR TOTAL POR ETAPA (R\$)		R\$ 23.315,19	5%	R\$ 7.278,16	2%	R\$ 7.278,16	2%	R\$ -	0%	R\$ 3.639,08	1%
VALOR ACUMULADO (R\$)	R\$ 447.372,52	R\$ 23.315,19	5%	R\$ 30.593,35	7%	R\$ 37.871,52	8%	R\$ 37.871,52	8%	R\$ 41.510,60	9%

Resp. Técnico:

LEONEL A. S. DE ASSIS  
Eng. Civil - CREA MT042177

Vistos:  
  
REINALDO SOLIS  
Ag. Fiscalizador - CPF 614.532.691-34

IOLMAR RAVANELLI  
Resp. Execução CREA PR95673/D






**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL 2° ETAPA									
	ENDEREÇO:	AVENIDA MATO GROSSO, Nº 1208NE, BAIRRO CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, CEP 78.360-000.									
	CONTRATO:	24/2018.									
	DATA:	JULHO DE 2019									
		<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>									
ETAPA	TOTAL	6º MES		7º MES		8º MES		9º MES		10º MES	
		nov/18	%	dez/18	%	jan/19	%	fev/19	%	mar/19	%
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.273,10	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
FUNDAÇÃO	R\$ 31.884,13	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ESTRUTURA	R\$ 18.195,41	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
COBERTURAS	R\$ 277.668,93	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 138.834,47	50%	R\$ 83.300,68	30%	R\$ -	0%
ADITIVO REFORÇO											
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.827,04	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
FUNDAÇÃO	R\$ 34.412,16	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ESTRUTURA	R\$ 74.111,75	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
VALOR TOTAL POR ETAPA (R\$)		R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 138.834,47	31%	R\$ 83.300,68	19%	R\$ -	0%
VALOR ACUMULADO (R\$)	R\$ 447.372,52	R\$ 41.510,60	9%	R\$ 41.510,60	9%	R\$ 180.345,06	40%	R\$ 263.645,74	59%	R\$ 263.645,74	59%

Resp. Técnico:

LEONEL A. S. DE ASSIS  
Eng. Civil - CREA MT042177

Vistos:  
  
REINALDO SOLIS  
Ag. Fiscalizador - CPF 614.532.691-34

  
IOLMAR RAVANELLI  
Resp. Execução CREA PR95673/D





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL 2° ETAPA									
	ENDEREÇO:	AVENIDA MATO GROSSO, Nº 1208NE, BAIRRO CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, CEP 78.360-000.									
	CONTRATO:	24/2018.									
	DATA:	JULHO DE 2019									
		<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>									
ETAPA	TOTAL	11° MES	%	12° MES	%	13° MES	%	14° MES	%	15° MES	%
		abr/19		mai/19		jun/19		jul/19		ago/19	
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.273,10	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
FUNDAÇÃO	R\$ 31.884,13	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ESTRUTURA	R\$ 18.195,41	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
COBERTURAS	R\$ 277.668,93	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ADITIVO REFORÇO											
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.827,04	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
FUNDAÇÃO	R\$ 34.412,16	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ESTRUTURA	R\$ 74.111,75	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
VALOR TOTAL POR ETAPA (R\$)		R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
VALOR ACUMULADO (R\$)	R\$ 447.372,52	R\$ 263.645,74	59%	R\$ 263.645,74	59%	R\$ 263.645,74	59%	R\$ 263.645,74	59%	R\$ 263.645,74	59%

Resp. Técnico:

LEONEL A. S. DE ASSIS  
Eng. Civil - CREA MT042177

Vistos:  
  
REINALDO SOLIS  
Ag. Fiscalizador - CPF 614.532.691-34

IOLMAR RAVANELLI  
Resp. Execução CREA PR95673/D

CAMARA MUNICIPAL  
Campo Novo do Parecis-MT  
Fl. Nº 08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARACIS-MT  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL 2ª ETAPA									
	ENDEREÇO:	AVENIDA MATO GROSSO, Nº 1208NE, BAIRRO CENTRO, CAMPO NOVO DO PARACIS-MT, CEP 78.360-000.									
	CONTRATO:	24/2018.									
	DATA:	JULHO DE 2019									
	<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>										
ETAPA	TOTAL	16º MES	%	17º MES	%	18º MES	%	19º MES	%	20º MES	%
		set/19		out/19		nov/19		dez/19		jan/20	
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.273,10	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
FUNDAÇÃO	R\$ 31.884,13	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ESTRUTURA	R\$ 18.195,41	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
COBERTURAS	R\$ 277.668,93	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ADITIVO REFORÇO											
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.827,04	R\$ -	0%	R\$ 1.765,41	20%	R\$ 4.413,52	50%	R\$ 1.765,41	20%	R\$ 882,70	10%
FUNDAÇÃO	R\$ 34.412,16	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 6.882,43	20%	R\$ 10.323,65	30%	R\$ 17.206,08	50%
ESTRUTURA	R\$ 74.111,75	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 14.822,35	20%	R\$ 14.822,35	20%
VALOR TOTAL POR ETAPA (R\$)		R\$ -	0%	R\$ 1.765,41	0%	R\$ 11.295,95	3%	R\$ 26.911,41	6%	R\$ 32.911,13	7%
VALOR ACUMULADO (R\$)	R\$ 447.372,52	R\$ 263.645,74	59%	R\$ 265.411,15	59%	R\$ 276.707,11	62%	R\$ 303.618,51	68%	R\$ 336.529,65	75%

Resp. Técnico:

LEONEL A. S. DE ASSIS  
Eng. Civil - CREA MT042177

Vistos:  
  
REINALDO SOLIS  
Ag. Fiscalizador - CPF 614.532.691-34

IOLMAR RAVANELLI  
Resp. Execução CREA PR95673/D

CÂMARA MUNICIPAL  
Campo Novo do Parecis-MT  
Fl. Nº 09




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL 2° ETAPA									
	ENDEREÇO:	AVENIDA MATO GROSSO, N° 1208NE, BAIRRO CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, CEP 78.360-000.									
	CONTRATO:	24/2018.									
	DATA:	JULHO DE 2019									
		<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>									
ETAPA	TOTAL	21° MES	%	22° MES	%	23° MES	%	24° MES	%	25° MES	%
		fev/20		mar/20		abr/20		mai/20		jun/20	
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.273,10	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
FUNDAÇÃO	R\$ 31.884,13	R\$ -	0%	R\$ 10.842,04	34%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ESTRUTURA	R\$ 18.195,41	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
COBERTURAS	R\$ 277.668,93	R\$ -	0%	R\$ 55.533,79	20%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ADITIVO REFORÇO											
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.827,04	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
FUNDAÇÃO	R\$ 34.412,16	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ESTRUTURA	R\$ 74.111,75	R\$ 44.467,05	60%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
VALOR TOTAL POR ETAPA (R\$)		R\$ 44.467,05	10%	R\$ 66.375,83	15%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
VALOR ACUMULADO (R\$)	R\$ 447.372,52	R\$ 380.996,69	85%	R\$ 447.372,52	100%	R\$ 447.372,52	100%	R\$ 447.372,52	100%	R\$ 447.372,52	100%

Resp. Técnico:


LEONEL A. S. DE ASSIS  
Eng. Civil - CREA MT042177

Vistos:



REINALDO SOLIS  
Ag. Fiscalizador - CPF 614.532.691-34

IOLMAR RAVANELLI  
Resp. Execução CREA PR95673/D





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL - 3º ETAPA										
	ENDEREÇO:	AVENIDA MATO GROSSO, Nº 1208NE, BAIRRO CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, CEP 78.360-000.										
	CONTRATO:	24/2018										
	DATA:	JULHO DE 2019										
		<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>										
<b>ETAPA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1º MES</b>	<b>%</b>	<b>2º MES</b>	<b>%</b>	<b>3º MES</b>	<b>%</b>	<b>4º MES</b>	<b>%</b>	<b>5º MES</b>	<b>%</b>	
		<b>jun/18</b>		<b>jul/18</b>		<b>ago/18</b>		<b>set/18</b>		<b>out/18</b>		
ADMINISTRAÇÃO OBRA	R\$ 10.819,90	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.505,93	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 491,93	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
FUNDAÇÃO	R\$ 2.063,30	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
ESTRUTURA	R\$ 6.331,24	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 605,11	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	R\$ 2.549,95	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
ESQUADRIAS	R\$ 2.620,56	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
COBERTURAS	R\$ 3.553,56	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
REVESTIMENTO	R\$ 2.925,41	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
PISOS	R\$ 36.925,06	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 21.591,91	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 42.647,90	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
SPDA	R\$ 44.284,76	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 65.313,85	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
PINTURAS	R\$ 1.811,90	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
ACESSIBILIDADE	R\$ 13.530,47	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.274,86	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
VALOR TOTAL POR ETAPA (R\$)		R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
VALOR ACUMULADO (R\$)	R\$ 262.847,60	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	

Resp. Técnico:

LEONEL A. S. DE ASSIS  
 Eng. Civil - CREA MT042177

Vistos:

**REINALDO SOLIS**  
 Ag. Fiscalizador - CPF 614.532.691-34

**IOLMAR RAVANELLI**  
 Resp. Execução CREA PR95673/D

CÂMARA MUNICIPAL  
 Campo Novo do Parecis-MT  
 Fl. Nº 11



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL - 3º ETAPA										
	ENDEREÇO:	AVENIDA MATO GROSSO, N° 1208NE, BAIRRO CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, CEP 78.360-000.										
	CONTRATO:	24/2018										
	DATA:	JULHO DE 2019										
		<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>										
ETAPA	TOTAL	6º MES		7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		
		nov/18	%	dez/18	%	jan/19	%	fev/19	%	mar/19	%	
ADMINISTRAÇÃO OBRA	R\$ 10.819,90	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.505,93	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 491,93	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
FUNDAÇÃO	R\$ 2.063,30	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
ESTRUTURA	R\$ 6.331,24	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 605,11	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	R\$ 2.549,95	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
ESQUADRIAS	R\$ 2.620,56	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
COBERTURAS	R\$ 3.553,56	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
REVESTIMENTO	R\$ 2.925,41	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
PISOS	R\$ 36.925,06	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 21.591,91	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 42.647,90	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
SPDA	R\$ 44.284,76	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 65.313,85	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
PINTURAS	R\$ 1.811,90	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
ACESSIBILIDADE	R\$ 13.530,47	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.274,86	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
VALOR TOTAL POR ETAPA (R\$)		R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
VALOR ACUMULADO (R\$)	R\$ 262.847,60	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	

Resp. Técnico:

LEONEL A. S. DE ASSIS  
Eng. Civil - CREA MT042177

Vistos:

REINALDO SOLIS  
Ag. Fiscalizador - CPF 614.532.691-34

IOLMAR RAVANELLI  
Resp. Execução CREA PR95673/D

CAMARA MUNICIPAL  
Campo Novo do Parecis-MT  
Fl. Nº 12



Cetelro Nacional de Produção

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL - 3º ETAPA																			
	ENDEREÇO:	AVENIDA MATO GROSSO, Nº 1208NE, BAIRRO CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, CEP 78.360-000.																			
	CONTRATO:	24/2018																			
	DATA:	JULHO DE 2019																			
		<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>																			
<b>ETAPA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11º MES</b>		<b>%</b>		<b>12º MES</b>		<b>%</b>		<b>13º MES</b>		<b>%</b>		<b>14º MES</b>		<b>%</b>		<b>15º MES</b>		<b>%</b>	
				<b>abr/19</b>		<b>mai/19</b>		<b>jun/19</b>		<b>jul/19</b>		<b>ago/19</b>									
ADMINISTRAÇÃO OBRA	R\$ 10.819,90	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.505,93	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 491,93	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
FUNDAÇÃO	R\$ 2.063,30	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ESTRUTURA	R\$ 6.331,24	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 605,11	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	R\$ 2.549,95	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ESQUADRIAS	R\$ 2.620,56	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
COBERTURAS	R\$ 3.553,56	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
REVESTIMENTO	R\$ 2.925,41	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
PISOS	R\$ 36.925,06	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 21.591,91	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 42.647,90	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
SPDA	R\$ 44.284,76	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 65.313,85	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
PINTURAS	R\$ 1.811,90	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ACESSIBILIDADE	R\$ 13.530,47	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.274,86	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
<b>VALOR TOTAL POR ETAPA (R\$)</b>		R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
<b>VALOR ACUMULADO (R\$)</b>	R\$ 262.847,60	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%

Resp. Técnico:

LEONEL A. S. DE ASSIS  
Eng. Civil - CREA MT042177

Vistos:

**REINALDO SOLIS**  
Ag. Fiscalizador - CPF 614.532.691-34

**IOLMAR RAVANELLI**  
Resp. Execução CREA PR95673/D

CAMARA MUNICIPAL  
Campo Novo do Parecis-MT  
Fl. Nº 15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL - 3ª ETAPA										
	ENDEREÇO:	AVENIDA MATO GROSSO, Nº 1208NE, BAIRRO CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, CEP 78.360-000.										
	CONTRATO:	24/2018										
	DATA:	JULHO DE 2019										
		<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>										
ETAPA	TOTAL	16º MES	%	17º MES	%	18º MES	%	19º MES	%	20º MES	%	
		set/19		out/19		nov/19		dez/19		jan/20		
ADMINISTRAÇÃO OBRA	R\$ 10.819,90	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.505,93	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 491,93	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
FUNDAÇÃO	R\$ 2.063,30	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
ESTRUTURA	R\$ 6.331,24	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 605,11	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	R\$ 2.549,95	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
ESQUADRIAS	R\$ 2.620,56	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
COBERTURAS	R\$ 3.553,56	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
REVESTIMENTO	R\$ 2.925,41	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
PISOS	R\$ 36.925,06	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 21.591,91	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 42.647,90	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
SPDA	R\$ 44.284,76	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 65.313,85	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
PINTURAS	R\$ 1.811,90	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
ACESSIBILIDADE	R\$ 13.530,47	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.274,86	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
VALOR TOTAL POR ETAPA (R\$)		R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	
VALOR ACUMULADO (R\$)	R\$ 262.847,60	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	

Resp. Técnico:

LEONEL A. S. DE ASSIS  
Eng. Civil - CREA MT042177

Vistos:

REINALDO SOLIS  
Ag. Fiscalizador - CPF 614.532.691-34

IOLMAR RAVANELLI  
Resp. Execução CREA PR95673/D

CAMARA MUNICIPAL  
Campo Novo do Parecis-MT  
Fl. Nº 14



Selo Nacional de Produção

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL - 3º ETAPA									
	ENDEREÇO:	AVENIDA MATO GROSSO, N° 1208NE, BAIRRO CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, CEP 78.360-000.									
	CONTRATO:	24/2018									
	DATA:	JULHO DE 2019									
		<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>									
ETAPA	TOTAL	21º MES	%	22º MES	%	23º MES	%	24º MES	%	25º MES	%
		fev/20		mar/20		abr/20		mai/20		jun/20	
ADMINISTRAÇÃO OBRA	R\$ 10.819,90	R\$ 1.081,99	10%	R\$ 3.786,97	35%	R\$ 3.786,97	35%	R\$ 2.163,98	20%	R\$ -	0%
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.505,93	R\$ 1.505,93	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 491,93	R\$ 491,93	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
FUNDAÇÃO	R\$ 2.063,30	R\$ 2.063,30	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ESTRUTURA	R\$ 6.331,24	R\$ 6.331,24	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 605,11	R\$ 605,11	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	R\$ 2.549,95	R\$ 1.274,98	50%	R\$ 1.274,98	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
ESQUADRIAS	R\$ 2.620,56	R\$ -	0%	R\$ 1.310,28	50%	R\$ 1.310,28	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
COBERTURAS	R\$ 3.553,56	R\$ -	0%	R\$ 1.776,78	50%	R\$ 1.776,78	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
REVESTIMENTO	R\$ 2.925,41	R\$ 292,54	10%	R\$ 585,08	20%	R\$ 2.047,79	70%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
PISOS	R\$ 36.925,06	R\$ -	0%	R\$ 11.077,52	30%	R\$ 25.847,54	70%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 21.591,91	R\$ 2.159,19	10%	R\$ 10.795,96	50%	R\$ 8.636,77	40%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 42.647,90	R\$ 4.264,79	10%	R\$ 21.323,95	50%	R\$ 8.529,58	20%	R\$ 8.529,58	20%	R\$ -	0%
SPDA	R\$ 44.284,76	R\$ -		R\$ 8.856,95	20%	R\$ 13.285,43	30%	R\$ 22.142,38	50%	R\$ -	0%
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 65.313,85	R\$ 6.531,39	10%	R\$ 26.125,54	40%	R\$ 19.594,16	30%	R\$ 13.062,77	20%	R\$ -	0%
PINTURAS	R\$ 1.811,90	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 1.811,90	100%	R\$ -	0%
ACESSIBILIDADE	R\$ 13.530,47	R\$ -	0%	R\$ 2.706,09	20%	R\$ 5.412,19	40%	R\$ 5.412,19	40%	R\$ -	0%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.274,86	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 3.274,86	100%	R\$ -	0%
VALOR TOTAL POR ETAPA (R\$)		R\$ 26.602,38	10%	R\$ 89.620,09	34%	R\$ 90.227,47	34%	R\$ 56.397,66	21%	R\$ -	0%
VALOR ACUMULADO (R\$)	R\$ 262.847,60	R\$ 26.602,38	10%	R\$ 116.222,48	44%	R\$ 206.449,95	79%	R\$ 262.847,60	100%	R\$ 262.847,60	100%

Resp. Técnico:

LEONEL A. S. DE ASSIS  
Eng. Civil - CREA MT042177

Vistos:

**REINALDO SOLIS**  
Ag. Fiscalizador - CPF 614.532.691-34

**IOLMAR RAVANELLI**  
Resp. Execução CREA PR95673/D

CAMARA MUNICIPAL  
Campo Novo do Parecis-MT  
Fl. N° 15