



## MEMORANDO Nº 261/2025 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

**Ao Sr. Edilson A. Piaia**  
**Prefeito Municipal**

**Assunto:** Resposta ao Requerimento nº 44/2025 – Encaminhamento de informações detalhadas sobre o andamento das atividades, projetos e cronograma da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Prezados Senhores,

Em atenção ao Requerimento nº 44/2025, de autoria dos nobres Vereadores Deilson Lopes Beiral, Drika Lima e Djonathan Baioto, que solicita informações detalhadas sobre a estrutura de gestão, o andamento das atividades e o cronograma de programações, projetos e ações previstas para a Secretaria Municipal de Infraestrutura (INFRA) até o final do corrente ano, apresentamos o relatório a seguir. Esta Secretaria reafirma seu compromisso com a transparência e a colaboração entre os Poderes, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

### I. Estrutura de Gestão, Planejamento e Apoio Logístico

A Secretaria Municipal de Infraestrutura estrutura suas atividades não apenas para a execução de obras, mas também para garantir o planejamento de médio e longo prazo (incluindo a projeção para o próximo ano) e assegurar o apoio operacional contínuo (materiais e insumos).

#### A. Fiscalização e Apoio Técnico Intersecretarial

O corpo técnico da INFRA desempenha um papel central, fiscalizando as obras de nossa própria pasta e oferecendo suporte técnico especializado a todo o Poder Executivo Municipal além, claro, das medições para pagamento:

| Atividade              | Detalhamento da Execução                                                                   | Exemplos em Andamento                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiscalização Própria   | Acompanhamento da correta execução de todas as obras sob responsabilidade direta da INFRA. | Obra de Drenagem do Bairro Girassol: Acompanhamento diário da instalação de tubulações para mitigar problemas de alagamento. |
| Apoio Intersecretarial | Prestação de suporte técnico a outras Secretarias que não possuem técnico.                 | Reformas e Construções: Fiscalização nas obras de reforma de escolas e creches.                                              |

### II. Andamento das Atividades Atuais (Obras e Ações em Execução)

Abaixo, detalhamos o status das obras e ações prioritárias que estão em curso:

| Obra / Ação                                       | Descrição da Atividade                                          | Status Atual               | Previsão de Conclusão | Próximos Passos e Observações                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Pavimentação da Estrada Vicinal Linha Santa Maria | Implantação de pavimentação asfáltica (CBUQ) em trecho vicinal. | 25km de asfalto concluído. | 2026                  | Finalizar a parte “imprimada” ficando parte da obra para o próximo exercício. |



| Obra / Ação                                                       | Descrição da Atividade                                                                                           | Status Atual                                                      | Previsão de Conclusão | Próximos Passos e Observações                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Drenagem da Entrada no Bairro Girassol                            | Implantação de novas galerias pluviais para solucionar problemas de alagamentos.                                 | 80% concluído.                                                    | 11/2025               | Finalização da rede de drenagem e imediata recomposição asfáltica do trecho. |
| Melhorias de Mobilidade Urbana                                    | Intervenções focadas em acessibilidade e fluidez do trânsito.                                                    | Em Andamento: Foco nos cruzamentos críticos e entorno de escolas. | Contínua              | Manutenções preventivas e corretivas.                                        |
| Reforma da Casa de Passagem (Apoio à Assistência Social)          | Fornecimento de mão de obra                                                                                      | Novas instalações elétricas e acabamento.                         | Outubro/2025          | Entrega e repasse da gestão à Secretaria de Assistência Social.              |
| Manutenção Corretiva Urgente (Educação e Assistência Social)      | Reparos estruturais, hidráulicos e elétricos emergenciais em prédios públicos (escolas, creches e CRAS).         | Contínua. Prioridade para as unidades com maior urgência          | Contínua              | Ações em caráter prioritário para não comprometer o atendimento ao público.  |
| Manutenção Corretiva no Departamento de Água e Iluminação Pública | Atendimento a demandas emergenciais de vazamentos e reparos na rede de iluminação pública (queima e vandalismo). | Fluxo Contínuo.                                                   | Contínua              | Monitoramento contínuo para garantir a segurança e o abastecimento.          |

### III. Cronograma de Programações, Projetos e Ações Previstas

#### A. Projetos com Início Previsto (4º Trimestre de 2025)

| Obra / Projeto    | Objetivo Principal            | Previsão de Início             | Duração Estimada | Dependência / Etapa Atual            |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Reforma da Capela | Reforma da estrutura, pintura | Imediatamente após a conclusão | 60 dias          | Orçamento e projetos de detalhamento |



| Obra / Projeto | Objetivo Principal | Previsão de Início    | Duração Estimada | Dependência / Etapa Atual                                                            |
|----------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Mortuária      | e acessibilidade.  | da Casa de Passagem . |                  | finalizados. O início depende da liberação da equipe e insumos após a obra anterior. |

#### **B. Planejamento Estratégico e Contingência (Período Chuvoso)**

Considerando a iminência do período de chuvas, que afeta significativamente a execução de obras de pavimentação, terraplenagem e drenagem, a INFRA estabeleceu um plano de contingência para o final do ano e projeção para o próximo:

**Priorização de Obras de Drenagem:** Acelerar a conclusão da obra do Bairro Girassol e iniciar manutenções preventivas e corretivas no sistema já existente, como limpeza de boca de lobo e outras atividades necessárias, conforme possibilidade.

**Foco em Obras de Edificações:** O próximo passo será a realização da obra de reforma da capela mortuária.

#### **IV. Considerações Finais**

Ressaltamos que todo o cronograma apresentado, especialmente as obras de infraestrutura externa, está sujeito a reprogramação em virtude das condições climáticas adversas, um fator alheio à gestão, mas que deve ser considerado para a qualidade e durabilidade das obras.

A INFRA tem trabalhado ativamente para mitigar esses riscos e garantir o cumprimento das metas estabelecidas, mantendo o foco na transparência e no bom uso dos recursos públicos.

Atenciosamente,

Rodolpho Gomes de Azevedo Krampe  
Portaria nº 08/2025  
Secretário de Infraestrutura  
(assinado digitalmente)



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3341-6C61-FB69-EF31

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE (CPF 046.XXX.XXX-83) em 22/10/2025 13:28:25

GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 22/10/2025 às 14:28 e assinada digitalmente pela 1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:

<https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3341-6C61-FB69-EF31>