



Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 24.772.287/0001-36

Criação Lei nº. 5.315 de 04 de Julho de 1988

Ofício Nº 054/2016/04-GP/IR Campo Novo do Parecis, 29 de abril de 2016.

A Sua Excelência o Senhor

CLOVIS DE PAULA

Presidente do Legislativo Municipal

Campo Novo do Parecis – MT

Assunto: Requerimento nº 562/2016. Sessão 11.04.2016.

Senhor Presidente,

1. Com fulcro no requerimento em epígrafe, postulado pelo Nobre Edil, em conformidade com as informações subsidiadas via Secretaria de Infraestrutura, órgão responsável por esta demanda, temos o que segue:

✓ Requerimento nº 562/2016, **requerendo o encaminhamento a esta Casa de Leis de informações sobre a execução do projeto de drenagem e pavimentação asfáltica no Bairro Jardim das Palmeiras e Pólo Empresarial Parecis:**

- **cronograma para 2016;**
- **valor real já pago e a pagar referente ao executado, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 059/2014, celebrado entre o Município de Campo Novo do Parecis com a empresa SANEPAVI – Saneamento e Pavimentação Eireli;**
- **metragem e percentual correspondente dos serviços executados referente a drenagem de águas pluviais;**
- **metragem e percentual correspondente dos serviços executado referente a pavimentação asfáltica.**

Segue em anexo, documentação enumerado de 001 a 004.

2. Sendo o que dispomos aviventamos as nossas considerações e apreço, em tempo que nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos, se julgar necessário.

Atenciosamente,

Mauro Valter Berrt
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 308 107 010-49

OBS: Jls anexas numeradas 01 a 04.



Celeiro Nacional de Produção

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO NOVO DO PARECIS**
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CRIAÇÃO LEI Nº 5.315 DE 04 DE JULHO DE 1988

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD C/CAPA SELANTE, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS E AVENIDA AMAPÁ BAIRRO POLO EMPRESARIAL PARECIS, NA CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT.

LOCAL: BAIRRO JD. PALMEIRAS - BAIRRO POLO EMPRESARIAL PARECIS - ÁREA URBANA DA CIDADE

MUNICÍPIO: CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

DATA: ABRIL/2016

CÂMARA MUNICIPAL
Campo Novo do Parecis-MT.
FI Nº. 01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAIS	Valor Contrato	Valores Acumulados		PRAZO (DIAS CONSECUTIVOS)															
				Valor (R\$)	%	PROGRAMAÇÃO POR MÊS															
						%	mai/16	%	jun/16	%	jul/16	%	ago/16	%	set/16	%	out/16	%	nov/16	%	dez/16
1.0	PROJETO EXECUTIVO																				
1.1	Projeto Executivo	1,79%	198.000,00	198.000,00	100,00%																
1.2	Administração Local	1,81%	200.000,00	50.000,00	25,00%	9%	18.750,00	9%	18.750,00	9%	18.750,00	9%	18.750,00	9%	18.750,00	9%	18.750,00	9%	18.750,00	9%	18.750,00
2.0	DRENAGEM/ÁGUAS PLUVIAIS																				
2.1	Serviços Preliminares	0,12%	13.232,86	1.248,90	9,44%	15%	1.997,50	15%	1.997,50	15%	1.997,50	15%	1.997,50	15%	1.997,47	15%	1.996,49				
2.2	Microdrenagem-Terraplanagem	3,80%	419.192,78	83.306,95	19,87%	20%	83.964,31	20%	83.964,31	20%	83.964,31	20%	83.992,90								
2.3	Assentamento de Tubos CA-1	5,71%	631.010,12	101.538,00	16,09%			27%	172.846,29	14%	86.423,14	14%	86.423,14	14%	86.423,14	15%	97.356,41				
2.4	Aquisição e Transporte de Tubod CA-1	18,75%	2.070.042,20	316.020,47	15,27%			27%	567.025,95	14%	283.512,97	14%	283.512,97	16%	331.206,75	14%	288.763,09				
2.5	Órgãos Acessórios	5,49%	606.332,11	0,00	0,00%					33,32%	202.029,85	16,66%	101.014,92	16,66%	101.014,92	16,66%	101.014,92	16,70%	101.257,50		
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA																				
3.1	Serviços Preliminares	2,35%	259.718,42	151.841,81	58,46%	5,00%	12.985,92	2,00%	5.194,36	2,00%	5.194,36	2,00%	5.194,36	2,00%	5.194,36	2,00%	5.194,36	2,00%	5.194,36	25%	63.724,53
3.2	Terraplanagem/Movimento de Terra	5,32%	586.915,31	269.613,11	45,94%			18,08%	106.114,28	9,04%	53.066,53	9,04%	53.066,53	9,04%	53.066,53	8,86%	51.988,33				
3.3	Pavimentação Asfáltica	34,52%	3.811.706,97	1.668.303,01	43,77%					15,00%	571.756,04	15,00%	571.756,04	10,00%	381.170,69	10,00%	381.170,69	6,23%	237.550,50		
3.4	Transporte para Pavimentação	2,88%	317.758,69	125.282,97	39,43%					15,00%	47.663,80	15,00%	47.663,80	10,00%	31.775,86	10,00%	31.775,86	10,57%	33.596,40		
3.5	Serviços Complementares	16,54%	1.826.647,37	0,00	0,00%	30,00%	547.994,21	20,00%	365.329,47	13,00%	237.464,15	13,00%	237.464,15					12,00%	219.197,68	12,00%	219.197,71
3.6	Sinalização Horizontal/Vertical	0,92%	101.174,63	0,00	0,00%													50,00%	50.587,31	50,00%	50.587,32
	Total dos Serviços /Mês	100,00%	11.041.731,46	2.965.155,22	26,85%	6,03%	665.691,94	11,97%	1.321.222,16	14,42%	1.591.822,65	13,50%	1.490.836,31	9,15%	1.010.599,72	8,86%	978.010,15	6,03%	666.133,75	3,19%	352.259,56
	Total Serviços/Acumulados					32,88%	3.630.847,16	44,85%	4.952.069,32	59,27%	6.543.891,97	72,77%	8.034.728,28	81,92%	9.045.328,00	90,78%	10.023.338,15	96,81%	10.689.471,90	100,00%	11.041.731,46

LOCAL/DATA:

EMPRESA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Walister Magnun A. Vieira
Engenheiro Civil
CREA-MT 026.129

PM Secretária de Administração
Assessoria Técnica Legislativa
Página 001 de 01

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CONTROLE FINANCEIRO

Engº. Walister Magnun A. Vieira
Fiscal Port. Nº 23/2015
CREA-MT 026.129



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO NOVO DO PARECIS
ESTADO DE MATO GROSSO
CRIAÇÃO LEI Nº 5.315 DE 04 DE JULHO DE 1988

OBRA: INFRA-ESTRUT. URBANA - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, AVENIDA
AMAPÁ E POLO INDUSTRIAL
MUNICÍPIO: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
DATA: 06/2015

CÂMARA MUNICIPAL
Campo Novo do Parecis-MT.
FI Nº 03

PLANILHA DE ORÇAMENTO					SINAPI JUL/2013 SINFRA SET/2012				26,00% 27,84%		PLANILHA DE MEDIÇÕES								
CÓDIGO SINRA SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DMT	UNID.	QTD. 1ª REPROG.	PREÇOS (R\$)			TOTAL COM BDI	MEDIDO ATÉ A 3ª MEDIÇÃO			ATUAL 17/08/2015 a 30/10/2015			ACUMULADO			
						UNITÁRIO	TOTAL	UNIT. C/ BDI		QTD.	VALOR (R\$)	%	QTD.	VALOR	%	QUANTIDADE	VALOR	%	
COTACÃO	1.0	INFRA ESTRUTURA URBANA																	
	1.1	PROJETO EXECUTIVO			1,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	1,00	198.000,00	100,00%				1,00	198.000,00		
	1.2	Proleto executivo de drenagem e pavimentação asfáltica Administração local		um vb	1,00 1,00	160.000,00 160.000,00		200.000,00	200.000,00	0,15	30.888,00 228.888,00	15,44% 57,51%	0,11	22.000,00	11,00% 5,53%	0,26	52.888,00 250.888,00	26,44% 63,04%	
SUB-TOTAL 1.0								398.000,00											
PROJETO EXECUTIVO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL						RS		358.000,00		398.000,00		228.888,00	57,51%		22.000,00	5,53%		250.888,00	63,04%
	2.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																	
	2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
73610	2.1.1	Locação de Redes de Água ou Esgoto		m	3.266,10	0,36	1.175,80	0,45	1.469,74			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
73804/001	2.1.2	Proteção de Vala com Tela de Polipropileno Fixada com Estrutura de Madeira e Arame Galvanizado - altura=1,20m		m²	217,00	15,91	3.452,47	19,89	4.315,47			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
74219/001	2.1.3	Passadicos De Madeira Para Pedestres		m²	36,00	36,21	1.303,56	45,26	1.629,43			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
74221/001	2.1.4	Sinalização Noturna, utilizando Lâmpada, bocal e Balde com 20 m.		m²	320,00	1,33	425,60	1,66	531,84			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
4 S 06 200 01	2.1.5	Fornecimento e Implantação de Placa de Sinalização Semi-Refletiva		m²	9,00	333,04	2.997,36	425,76	3.831,82	2,93	1.248,00	32,57%		0,00	0,00%	2,93	1.248,00	32,57%	
73891/001	2.1.6	Esgotamento com moto-bomba autoescurvante		H	245,00	4,75	1.163,75	5,94	1.454,56			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
SUB-TOTAL 2.1							10.518,54		13.232,88		1.248,00	9,43%					1.248,00	9,43%	
	2.2	MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM																	
3062	2.2.1	Escavação Mecânica de vala em Mat. de 1ª Categoria, com 1,5 m a 3,0 m de Profundidade, sem escoras e com redutor de produtividade		m³	24.944,58	5,27	131.557,71	6,59	164.434,67	6.101,64	40.222,01	24,46%		0,00	0,00%	6.101,64	40.222,01	24,46%	
73733	2.2.2	Compactação Manual Fundo De Valas		m²	8.946,07	2,27	20.289,69	2,84	25.362,10	581,31	1.648,01	6,50%		0,00	0,00%	581,31	1.648,01	6,50%	
6626	2.2.3	Transporte Material de qualquer Natureza, DMT>10 KM	10,00	t.km	176.724,59	0,41	73.163,98	0,52	91.366,61	39.125,79	20.228,03	22,14%		0,00	0,00%	39.125,79	20.228,03	22,14%	
73964/005	2.2.4	Reaterro de Vala e/ou Cava sem Controle de Compactação Utilizando Retro-Escavadeira		m³	9.203,99	4,27	39.264,22	5,33	49.075,67	2.386,16	12.723,00	25,93%		0,00	0,00%	2.386,16	12.723,00	25,93%	
74015/001	2.2.5	Reaterro E Compactação Mecânica De Vala Com Compactador Manual Tipo Soquete Vibratório		m³	6.135,99	4,27	26.176,13	5,33	32.717,09	1.590,78	8.482,01	25,93%		0,00	0,00%	1.590,78	8.482,01	25,93%	
73877/002	2.2.6	Esgotamento Descontínuo de Valas com pranchões		m²	2.764,83	16,27	44.989,31	20,34	56.236,64			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
SUB-TOTAL 2.2							335.441,05		419.192,78		83.303,06	19,87%					83.303,06	19,87%	
	2.3	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO TIPO CA-1																	
73724	2.3.1	Assentamento de tubos de Concreto D=0,40 m. inclusive junta em argamassa 1:3		m	1.936,00	13,51	26.153,42	16,89	32.691,29			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
73722	2.3.2	Assentamento de tubos de Concreto D=0,60 m. inclusive junta em argamassa 1:3		m	258,75	26,28	6.799,95	32,85	8.499,93			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
73720	2.3.3	Assentamento de tubos de Concreto D=0,80 m. inclusive junta em argamassa 1:3		m	1.373,00	81,58	112.003,85	101,97	140.004,81	400,00	40.788,00	29,13%		0,00	0,00%	400,00	40.788,00	29,13%	
73879	2.3.4	Assentamento de tubos de Concreto D=1,00 m. inclusive junta em argamassa 1:3		m	469,00	108,00	50.652,00	135,00	63.315,00			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
73719	2.3.5	Assentamento de tubos de Concreto D=1,20 m. inclusive junta em argamassa 1:3		m	2.544,85	121,50	309.199,28	151,88	388.499,09	472,00	71.685,00	18,55%		0,00	0,00%	472,00	71.685,00	18,55%	
73718	2.3.6	Assentamento de tubos de Concreto D=1,50 m. inclusive junta em argamassa 1:3		m								17,82%			0,00%		112.473,00	17,82%	
SUB-TOTAL 2.3							504.808,50		631.010,12		112.473,00	17,82%					112.473,00	17,82%	
	2.4	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO TIPO CA-1																	
COMPOS	2.4.1	Tubo de Concreto Armado Classe CA-1 D=0,40 m. d/ Águas Pluviais		m	1.936,00	55,00	106.480,00	70,31	136.124,03			0,00%	181,00	12.726,47	9,35%	181,00	12.726,47	9,35%	
M240	2.4.2	Tubo de Concreto Armado Classe CA-1 D=0,60 m. d/ Águas Pluviais		m	258,75	85,00	21.993,75	108,66	28.116,81			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
M241	2.4.3	Tubo de Concreto Armado Classe CA-1 D=0,80 m. d/ Águas Pluviais		m		125,00		159,80								0,00	0,00	0,00%	
3 S 08 302 55	2.4.4	Tubo de Concreto Armado Classe CA-1 D=1,00 m. d/ Águas Pluviais		m	1.373,00	198,00	271.854,00	253,12	347.537,87	452,00	114.411,59	32,92%		0,00	0,00%	452,00	114.411,59	32,92%	
M242	2.4.5	Tubo de Concreto Armado Classe CA-1 D=1,20 m. d/ Águas Pluviais		m	469,00	320,00	150.080,00	409,09	191.882,27			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
COMPOS	2.4.6	Tubo de Concreto Armado Classe CA-1 D=1,50 m. d/ Águas Pluviais		m	2.544,85	420,00	1.068.837,00	536,93	1.366.401,22	630,00	338.264,64	24,76%		0,00	0,00%	630,00	338.264,64	24,76%	
SUB-TOTAL 2.4							1.619.244,75		2.070.042,20		452.676,23	21,87%		12.726,47	0,61%		465.402,70	22,48%	
	2.5	ÓRGÃOS ACESSÓRIOS																	
2 S 04 963 64	2.5.1	Poco de Visita - PVI 14 - AC/BC		un	3,00	2.178,90	6.536,70	2.785,51	8.356,51			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
2 S 04 963 65	2.5.2	Poco de Visita - PVI 15 - AC/BC		un		2.527,55		3.231,22						0,00		0,00	0,00	0,00%	
2 S 04 963 16	2.5.3	Poco de Visita - PVI 16 - AC/BC		un	14,00	2.174,41	30.441,74	2.779,77	38.916,71			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
2 S 04 963 67	2.5.4	Poco de Visita - PVI 17 - AC/BC		un	6,00	3.375,50	20.253,00	4.315,24	25.891,43			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
2 S 04 963 18	2.5.5	Poco de visita - PV-18 - 1500mm		un	4,00	3.009,42	12.037,68	3.847,24	15.388,96			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
2 S 04 963 68/1	2.5.6	Poco de visita - PV-1500mm - Duplo - AC/BC		un	12,00	6.482,60	77.791,20	8.287,36	99.448,28			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
2 S 04 963 17	2.5.6.A	Poco de visita - PV 16- 1000mm - Duplo- AC/BC		un	2,00	3.777,56	7.555,12	4.829,23	9.658,46			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
2 S 04 963 17	2.5.7	Poco de visita - PV 17- 1200mm - Duplo- AC/BC		un		5.842,00		7.468,41						0,00		0,00	0,00	0,00%	
2 S 04 950 77	2.5.7.A	Poco de visita - PV-1500mm - TRIPLO - AC/BC		un	3,00	7.787,91	23.363,73	9.956,06	29.868,19			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
2 S 04 950 77	2.5.8	Dissipador de Energia - DEB 07 - AC/BC/PC		un	1,00	3.315,77	3.315,77	4.238,88	4.238,88			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
2 S 04 963 83	2.5.9	Chaminé dos Pocos de Visita - CPV - 03		un	44,00	1.595,48	70.201,12	2.039,66	89.745,08			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
2 S 04 961 52	2.5.10	Boca de Lobo Dutra Greiha de Concreto - BLD 02		un	176,00	1.160,02	204.163,52	1.482,97	261.002,54			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
2 S 04 950 77	2.5.10.A	Dissipador de Energia - DEB 07 - AC/BC/PC		un	1,00	2.130,39	2.130,39	2.723,49	2.723,49			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	2.5.11	Tampão de ferro fundido, circular (60 cm) para chaminé de poço de visita		un	44,00	375,00	16.500,00	479,40	21.093,60			0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
SUB-TOTAL 2.5							182.226,94		606.332,11			0,00%						0,00%	
TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL						RS		3.010.239,77		3.738.810,07		648.700,29	17,37%		12.726,47	0,34%		662.426,76	17,71%
	3.0	PAVIMENTO ASFÁLTICO																	
	3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
MER	3.1.1	Mobilização de Equipamento Rodante		vb	1,00	9.276,05	9.276,05	11.858,50	11.858,50	1,00	11.858,50	100,00%		0,00	0,00%	1,00	11.858,50	100,00%	
MEP	3.1.2	Mobilização de Equipamento Pesado		vb	1,00	42.239,05	42.239,05	53.998,40	53.998,40	1,00	53.998,40	100,00%		0,00	0,00%	1,00	53.998,40	100,00%	
MPF	3.1.3	Mobilização de Pessoal		vb	1,00	27.725,30	27.725,30	35.444,02	35.444										

