



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA



OFÍCIO nº 067/2019/GAB Campo Novo do Parecis - MT, 22 de Fevereiro de 2019

**Para: Excelentíssimo Senhor
Vereador Wagner Tavares da Cunha
Presidente da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis.**

Assunto: Resposta ao Ofício 002/2019 da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis/MT, sobre Requerimento 111/2019, de autoria dos Vereadores Cícero dos Santos Silva, Milton Soares e Antônia Aparecida Pereira de Souza.

Ao cumprimentá-los, venho por meio deste, encaminhar em anexo resposta da Secretária de Desenvolvimento Econômico.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



RAFAEL MACHADO

Prefeito Municipal



Campo Novo do Parecis, 20 de fevereiro de 2019.

Memorando nº 052/2019

PARA: Gabinete do Prefeito

Assunto: Resposta Requerimento nº 111/2019

Em conformidade com o memorando nº 062/2019 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em anexo, vimos por meio deste, em resposta ao Memorando do Gabinete do Governo Municipal, em atendimento ao Requerimento nº. 111/2019, de autoria dos nobres vereadores Cícero do Santos Silva, Milton Soares e Antonia Aparecida Pereira de Souza, que versa sobre o Poder Executivo:

"Requeremos, ouvido o Soberano Plenário, ao Sr. Prefeito, o encaminhamento a esta Casa de Leis de cópias dos registros constantes no Diário de Obras referente à construção da Feira Livre Municipal"

Diante do solicitado, segue em anexo a este memorando cópia do diário de obras.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



ALEXANDRO MARCELO MARCHI
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente
Portaria 603/2018



MEMORANDO Nº: 62/2019

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ASSUNTO: Encaminhamento de Cópia do Diário de Obras referente ao contrato nº 24/2018.


ENCAMINHAMENTO


Prezados Senhores,

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Servidor Augusto Enzweiler, lotado com o cargo de Arquiteto, nomeado pela portaria nº 02 de 05 de junho de 2018 como fiscal da execução da obra referente ao Contrato de Prestação de Serviço nº 024/2018, celebrado entre o Município de Campo Novo do Parecis-MT e a Empresa CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob número 10.789.288/0001-89 tendo como objeto a "contratação de empresa de engenharia para realização de construção da Feira Livre Municipal, conforme Contratos de Repasse nº 832614/2016/2016/MAPA/CAIXA e nº 832563/2016/2016/MAPA/CAIXA", vem por meio desse **ENCAMINHAR** cópia do diário de obras, solicitado através do memorando 033/2019 pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Limitados ao exposto, agradecemos e renovamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Campo Novo do Parecis-MT, 11 de fevereiro de 2019.


AUGUSTO ENZWEILER
Arquiteto - CAU - A57021-4
Matrícula 2433


MARCELO JOSÉ BURGEL
Secretário Municipal de Infraestrutura
Portaria 012/2017

CSV

Construtora São Valentin - TDA

DIÁRIO DE EVOLUÇÃO DA OBRA

CONTRATO N.º 024/2018

OBRA: EXECUÇÃO FEIRA LIVRE MUNICIPAL - CAMPO NOVO DO PÁREIS - MATO GROSSO
 CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO VALENTIN

DATA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD	CONDIÇÕES DO TEMPO		
			Manhã	Tarde	Noite
03/09/18	CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO		<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
			<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
			<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
			<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
			<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
OBS:	03/09/18, RETIRADA DAS FORMAS DOS PILARES DE 2 METROS		<input checked="" type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
	04/09/18, RETIRADA DAS FORMAS DOS PILARES DE 2 METROS E INÍCIO DO CHARISCO DOS MARMAS.		<input type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
	05/09/18, CONCLUSÃO DO CHARISCO DOS PILARES DE 2 METROS E RETIRADA DE FORMAS DOS PILARES DE 5 METROS		<input checked="" type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
	06/09/18, CONCLUSÃO DA RETIRADA DE FORMAS E CONTINUAÇÃO DO CHARISCO.		<input type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
	10/09/18, CONTINUAÇÃO DO CHARISCO DOS PILARES.		<input checked="" type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
	11/09/18, CONTINUAÇÃO DO CHARISCO DOS PILARES.		<input type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
	12/09/18, CONCLUSÃO DO CHARISCO DOS PILARES.		<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input checked="" type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
	14/09/2018, AGORA VAMOS AVANÇANDO A COTAÇÃO DAS TELHAS DE COBERTURA, QUE FOI ORÇADA NO MÊS DE JULHO E A PROGRAMAMOS DE ENTREGA E FINAL DE DEZEMBRO DE 2018.		<input checked="" type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
			<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
			<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom


 RESPONSÁVEL DA EMPRESA



Construtora São Valentim LTDA

DIÁRIO DE EVOLUÇÃO DA OBRA

CONTRATO N.º 024/2018

OBRA: EXECUÇÃO FEIRA LIVRE MUNICIPAL - CAMPO NOVO DO PÁRECIS - MATO GROSSO

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO VALENTIN

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD	CONDIÇÕES DO TEMPO		
			Manhã	Tarde	Noite
02/12/18	CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO		<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
			<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
			<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
			<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
			<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
OBS:	03/12/18, início da fabricação das vigas para suporte da cobertura.		<input type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
			<input type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
	05/12/2018, Fabricação da viga de suporte.		<input checked="" type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
	10/12/18, início da instalação das vigas de suporte da cobertura		<input type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
	18/12/2018, chegada de parte das telhas e conclusão da instalação das vigas de suporte.		<input type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
	18/12/18, A empresa entra em férias coletivas até dia 02/1/19.		<input type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
	09/01/19, A empresa TMAA inicia a fabricação das telhas.		<input checked="" type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
	10/01/19, início da colocação das telhas.		<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
	11/01/19, após colocação da primeira das telhas houve uma fissura nos 3 primeiros pilares, onde foi verificado que o projeto estrutural apresentava falhas de dimensionamento, sendo necessário a execução de reforço na estrutura.		<input type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input checked="" type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
			<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom
			<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Chuva <input type="checkbox"/> Bom


RESPONSÁVEL DA EMPRESA

Bom Bom Bom

